



รายงานผลการดำเนินงานเมืองพัททยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ร อ บ 1 ปี)

โดยฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัททยา โทร 038-253237

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบปี) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินวัดผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ถึงความสามารถในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ตลอดจน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานที่วางไว้หรือไม่ โดยการทำการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 186 โครงการ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในระบบ e-LAAS ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สรุปรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง และข้อมูลจากส่วนราชการ โดยใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตลอดจนมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวชี้วัดกำหนดค่าเป้าหมายในการนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารและทุกส่วนราชการ โดยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทาง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนแล้วเสร็จ ลุล่วง ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการบริหารจัดการแผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา

สารบัญ

	หน้า
รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1
รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	9
รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	15
สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	18
- รายไตรมาส	18
- รายหน่วยงาน	20
ข้อเสนอแนะ	24
รายการสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายไตรมาส (จำแนกตามหน่วยงาน)	25
ภาคผนวก	50

สารบัญแผนภูมิ

	หน้า
แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายไตรมาส)	6
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2566 สะสม ณ ไตรมาส 4 (จำแนกตามหน่วยงาน)	7
แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สะสมรายไตรมาส)	8
แผนภูมิที่ 4 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1และไตรมาส 2	12
แผนภูมิที่ 5 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4	13
แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 – 4	14

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(จำแนกตามหน่วยงาน)

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 1 / ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯเมืองพัทยา (บาท)	รวม	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12	154,287,400	27,618,400	181,905,800	24,800	0.01
2	สำนักคลัง	1	0	6,500,000	6,500,000	0	0.00
3	สำนักช่าง	13	284,510,100	33,946,900	318,457,000	0	0.00
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15	2,000,000	6,273,425	8,273,425	651,335	7.87
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	18,000,000	65,137,000	83,137,000	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	50	153,935,800	39,800,400	193,736,200	100,514,935	51.88
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	15	466,451,600	85,266,200	551,717,800	0	0.00
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	111,303,600	3,207,000	114,510,600	29,165,825	25.47
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	0	238,729,660	238,729,660	26,859,301	11.25
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	19	49,530,000	103,511,500	153,041,500	3,354,213	2.19
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	30,000	30,000	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	200,000	200,000	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16	176,803,200	103,173,360	279,976,560	3,079,907	1.10
รวม		186	1,416,821,700	713,393,845	2,130,215,545	163,650,316	7.68

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 2 / ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)


ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯเมืองพัทยา (บาท)	รวม	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12	154,287,400	27,618,400	181,905,800	3,044,450	1.67
2	สำนักคลัง	1	0	6,500,000	6,500,000	0	0.00
3	สำนักช่าง	13	284,510,100	33,946,900	318,457,000	0	0.00
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15	2,000,000	6,273,425	8,273,425	4,207,473	50.86
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	18,000,000	65,137,000	83,137,000	460,590	0.55
6	สำนักการศึกษา	51	153,935,800	40,150,400	194,086,200	125,029,616	64.42
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	15	466,451,600	85,266,200	551,717,800	39,936,498	7.24
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	111,303,600	3,207,000	114,510,600	67,625,833	59.06
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	0	238,729,660	238,729,660	113,770,779	47.66
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	18	49,530,000	103,161,500	152,691,500	54,848,183	35.92
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	30,000	30,000	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	200,000	200,000	113,013	56.51
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16	176,803,200	103,173,360	279,976,560	11,444,575	4.09
รวม		186	1,416,821,700	713,393,845	2,130,215,545	420,481,010	19.74

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 3 / ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)


ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯเมืองพัทยา (บาท)	รวม	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12	154,287,400	27,618,400	181,905,800	3,891,450	2.14
2	สำนักคลัง	1	0	6,500,000	6,500,000	0	0.00
3	สำนักช่าง	13	284,510,100	33,946,900	318,457,000	2,998,500	0.94
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15	2,000,000	6,273,425	8,273,425	4,207,473	50.86
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	18,000,000	65,137,000	83,137,000	460,590	0.55
6	สำนักการศึกษา	51	153,935,800	40,150,400	194,086,200	150,644,801	77.62
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	15	466,451,600	85,266,200	551,717,800	89,363,678	16.20
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	111,303,600	3,207,000	114,510,600	87,377,241	76.30
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	0	238,729,660	238,729,660	202,831,523	84.96
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	18	49,530,000	103,161,500	152,691,500	105,353,152	69.00
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	30,000	30,000	29,245	97.48
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	200,000	200,000	151,881	75.94
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16	176,803,200	103,173,360	279,976,560	19,557,242	6.99
รวม		186	1,416,821,700	713,393,845	2,130,215,545	666,866,776	31.31

รายการสรุปภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 4 / ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)


ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบฯ อุดหนุน (บาท)	งบฯเมืองพัทยา (บาท)	รวม	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12	154,287,400	27,618,400	181,905,800	107,080,584	58.87
2	สำนักคลัง	1	0	6,500,000	6,500,000	1,600,000	24.62
3	สำนักช่าง	13	284,510,100	33,946,900	318,457,000	27,054,500	8.50
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15	2,000,000	6,273,425	8,273,425	5,039,157	60.91
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	18,000,000	65,137,000	83,137,000	26,924,090	32.39
6	สำนักการศึกษา	51	153,935,800	40,150,400	194,086,200	192,875,168	99.38
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	15	466,451,600	85,266,200	551,717,800	155,827,125	28.24
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	111,303,600	3,207,000	114,510,600	107,549,158	93.92
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	0	238,729,660	238,729,660	222,859,845	93.35
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	18	49,530,000	103,161,500	152,691,500	140,886,932	92.27
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	30,000	30,000	29,245	97.48
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	200,000	200,000	186,231	93.12
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16	176,803,200	103,173,360	279,976,560	27,798,382	9.93
รวม		186	1,416,821,700	713,393,845	2,130,215,545	1,015,710,417	47.68



แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายไตรมาส)



แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2566 สะสม ณ ไตรมาส 4 (จำแนกตามหน่วยงาน)



หมายเหตุ : อ้างอิงจากมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สะสมรายไตรมาส)


รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน
ภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายไตรมาส	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินงาน					ตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการขอ อนุมัติโครงการ/การ จัดซื้อจัดจ้าง/การยืม เงินตรงจ่าย)	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ (อยู่ระหว่าง การบริหารสัญญา/ โครงการ/อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ เปลี่ยนแปลง/ ไม่ได้ดำเนินการ		
ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)	186	51	82	40	13	0	178	8
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)	186	22	49	69	39	7	149	37
ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)	186	6	21	87	61	11	155	31
ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)	186	0	8	37	122	19	150	36

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน (ไตรมาส 4 / ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)


ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการขออนุมัติ โครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง/ การยืมเงินตรงจ่าย)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา/ โครงการ/อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ ไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12	1	3	8	0	11	1
2	สำนักคลัง	1	0	1	0	0	1	0
3	สำนักช่าง	13	1	10	0	2	5	8
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15	1	0	14	0	14	1
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	0	1	6	1	7	1
6	สำนักการศึกษา	51	0	0	41	10	41	10
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	15	1	10	4	0	11	4
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	0	0	24	0	24	0
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	0	4	5	1	9	1
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	18	0	3	15	0	18	0
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	0	1	0	1	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	0	2	0	2	0
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16	4	5	2	5	6	10
รวม		186	8	37	122	19	150	36



แผนภูมิที่ 4 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2



แผนภูมิที่ 5 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4



แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 - 4

รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวน งบประมาณ (บาท)	สถานะ	เหตุผล
1	สำนักช่าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาสายสาม (จากแยกพญากลางถึงแยกทัพพระยา) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	23,500,000	ยกเลิก	มีการยกเลิกโครงการ เปลี่ยนเป็นรายการก่อสร้าง หลังศาลคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบาลีฮาย ประกาศยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมาซื้อแบบ (งบประมาณตกพับ)
2	โครงการปรับปรุงสะพานเมืองพญา 1 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	4,500,000	ยกเลิก	
3	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	46,000,000	เปลี่ยนแปลง	ขอเปลี่ยนแปลงการกอนี้ผูกพันเป็น ปี 2567 - 2569
4	สำนักการศึกษา โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพญา	100,000	ยกเลิก	โอนงบฯ ไปทำโครงการอื่น หาผู้รับจ้างไม่ได้/ไม่มีผู้รับจ้าง หาผู้รับจ้างไม่ได้/ไม่มีผู้รับจ้าง โอนงบฯ ไปทำโครงการอื่น งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากขาดเจ้าภาพร่วม ในการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง
5	โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศสำหรับโรงเรียนเมืองพญา 1 - 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,096,000	ยกเลิก	
6	ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพญา	700,000	ยกเลิก	
7	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิชาขพุทธบูชา	100,000	ยกเลิก	
8	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	100,000	ยกเลิก	
9	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	
10	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	

รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวน งบประมาณ (บาท)	สถานะ	เหตุผล
11	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง
12	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง
13	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร	50,000	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ
14	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา	200,000	ยกเลิก	หาผู้รับจ้างไม่ได้/ไม่มีผู้รับจ้าง
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยจรู้อ้อม 5	1,664,000	ยกเลิก	ก่อสร้างเส้นทางอื่นแทน
16	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยบ้านลุงโทน	2,598,000	ยกเลิก	ก่อสร้างเส้นทางอื่นแทน
17	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหาดแสมเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง	15,450,000	ยกเลิก	โอนงบฯ ไปทำโครงการอื่น และใช้งบฯ อื่นซ่อมบำรุงห้องน้ำ
18	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	120,000	ยกเลิก	โอนงบฯ ไปค่าซ่อมบำรุงรถ
19	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ	154,000	เปลี่ยนแปลง	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน
รวม		99,732,000	รวมทั้งหมด 19 โครงการ	

สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายไตรมาส)

จากผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามหน่วยงาน มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสิ้น 186 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการรวม 2,130,215,545 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 1,416,821,700 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านบาทแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณเมืองพัทยา 713,393,845 บาท (เจ็ดร้อยสิบสามล้านบาทสามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พบว่า

ไตรมาส 1 มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 163,650,316 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามหมื่นหกแสนห้าหมื่นสามร้อยสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 7.68 โดย ณ ไตรมาส 1 จากทั้งสิ้น จำนวน 186 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 51 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 82 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 40 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 178 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.30

ไตรมาส 2 มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,481,010 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 19.74 โดย ณ ไตรมาส 2 จากทั้งสิ้น จำนวน 186 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 49 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 69 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 โครงการ และยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 149 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.89

ไตรมาส 3 มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 666,866,776 บาท (หกร้อยหกสิบล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 31.31 โดย ณ ไตรมาส 3 จากทั้งสิ้น จำนวน 186 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 87 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 61 โครงการ และยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 155 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67

ไตรมาส 4 มีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,015,710,417 บาท (หนึ่งพันสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 47.68 โดย ณ ไตรมาส 4 จากทั้งสิ้น จำนวน 186 โครงการ มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 37 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 122 โครงการ และยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 150 โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งสิ้น 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.35

สรุปผลการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายหน่วยงาน)

จากการสรุปผลการติดตามและเป็นمينผลแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสิ้น 186 โครงการ พบว่า สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.42 รองลงมาเป็นสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 และรองลงมาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.68 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการขออนุมัติโครงการ/การจัดซื้อจัดจ้าง/การยืมเงินตรงจ่าย) จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.30 พบว่า เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มากที่สุด จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ (อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา/โครงการ/อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ) จำนวนทั้งสิ้น 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.89 พบว่า สำนักช่าง และสำนักช่างสุขาภิบาล มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ มากที่สุดเท่ากัน จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 122 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 65.59 พบว่า สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.45 รองลงมาเป็น สำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.17 และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.76 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 10.22 พบว่า สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการ ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ มากที่สุด จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.63 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 150 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.65 และไม่เป็นไปตามแผน มีจำนวน จำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.35 พบว่าสำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผนมากที่สุด จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.15 และพบว่าสำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนมากที่สุด จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57

จากรายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำแนกรายสำนัก) พบว่า

สำนักปลัด มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นไปตามแผน จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

สำนักคลัง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.54 โดยพบว่าอยู่ระหว่างโครงการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักช่าง มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.99 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33 เป็นไปตามแผน จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.30 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50

สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.42 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.39 เป็นไปตามแผน จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.39

สำนักช่างสุขาภิบาล มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นไปตามแผน จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.33

สำนักสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.38 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.68 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 เป็นไปตามแผน จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.54 โดยพบว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

กองการเจ้าหน้าที่ มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.08 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

กลุ่มกฎหมาย ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมืองพัทยา สาขา เกษะล้าน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.60 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 และ ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50

จากรายการสรุปภาพรวมโครงการ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำแนกรายหน่วยงาน) พบว่า

จากข้อมูล ไตรมาส 4 มีจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสิ้น 186 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 2,130,215,545 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน 1,416,821,700 บาท งบประมาณเมืองพัทยา 713,393,845 บาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,015,710,417 บาท (หนึ่งพันสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 47.68 สามารถเรียงลำดับผลร้อยละการเบิกจ่ายรายสำนัก ได้ดังนี้

- ลำดับที่ 1 สำนักงานการศึกษา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 192,875,168 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.38
- ลำดับที่ 2 สำนักพัสดุและทรัพย์สิน มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 29,245 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 97.48
- ลำดับที่ 3 สำนักสวัสดิการสังคม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 107,549,158 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 93.92
- ลำดับที่ 4 สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 222,859,845 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 93.35
- ลำดับที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่ มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 186,231 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 93.12
- ลำดับที่ 6 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 140,886,932 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 92.27
- ลำดับที่ 7 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 5,039,157 บาท (ห้าล้านสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 60.91
- ลำดับที่ 8 สำนักปลัดเมืองพัทยา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 107,080,584 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 58.87
- ลำดับที่ 9 สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 26,924,090 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 32.39
- ลำดับที่ 10 สำนักช่างสุขาภิบาล มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 155,827,125 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 28.24
- ลำดับที่ 11 สำนักคลัง มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 24.62
- ลำดับที่ 12 เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 27,798,382 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดพันเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 9.93
- ลำดับที่ 13 สำนักช่าง มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 27,054,500 บาท (ยี่สิบล้านห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 8.50

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้สามารถวัดผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานโครงการเมืองพัทยาได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ในการดำเนินการโครงการ ควรมีการนำเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางเข้ามาใช้ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนการกำกับควบคุมให้ดำเนินการตามกรอบดังกล่าว หรืออาจกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองพัทยาเอง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และอาจเพิ่มการกำกับควบคุมการติดตามโครงการขนาดใหญ่ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงพบปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ โดยพบว่าบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ บางโครงการยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ บางโครงการสามารถลงนามสัญญาได้ในไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการโครงการ ตลอดจนการเบิกจ่าย ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้ และยังก่อให้เกิดการกระจุกตัวของการดำเนินโครงการ โดยอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต วิถีชีวิตประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการในวงกว้าง จากระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นจากที่วางแผนไว้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาก็ด้วย

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตลอดจนความพร้อมความสามารถของการดำเนินโครงการ ภายใต้กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินโครงการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าของการดำเนินโครงการ และขาดความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ก่อนการบรรจุเข้าแผนการดำเนินงานโครงการ ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2566 แล้วนั้น ในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ โครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนยังคงติดปัญหาอุปสรรค ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้าของกระบวนการดำเนินโครงการ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้น โดยผู้ดำเนินโครงการควรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการตั้งแต่ก่อนบรรจุลงในแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อไม่ก่อให้เกิด ปัญหาต่างๆ ตามมาเช่น โครงการอาจไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป งบประมาณถูกพับไป ปัญหาของประชาชนที่เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานหรือไม่ได้รับการแก้ไขจนก่อให้เกิดข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น

รายการสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเมืองพัทยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	61,000	58,000	17/11/65	26/12/65	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,130,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
3	โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	87,534	20/6/66	21/6/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างเมืองพัทยา (โอนลด 125,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	286,450	13/12/65	22/12/65	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยอำเภอบางละมุง และกู้ภัยทางบก	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	44,306,600	12,404,000	1/5/66	10/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรักษาความสงบเรียบร้อยประจำปีงบประมาณ 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	300,000	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000,000	2,000,000	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรบางละมุง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	200,000	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	200,000	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,505,700	4,235,000	30/3/66	26/10/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเมืองพัทยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
11	โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเล และแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 9,127,400 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	91,274,000	81,900,000	18/1/66	19/7/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัย และกู้ภัยทางทะเล	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	19,328,500	5,409,600	1/5/66	30/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>181,905,800</u>	<u>107,080,584</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักปลัดเมืองพัทยา ทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 181,905,800 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักคลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานภาษีข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	6,500,000	1,600,000	3/6/66	1/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>6,500,000</u>	<u>6,400,000</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักคลัง ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,500,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักช่าง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	804,000	0	2/9/66	30/11/66	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพิทยาสายสาม (จากแยกพิทยากลางถึงแยกทัพพระยา) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 2,350,000 บาท)	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	23,500,000	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทแยกไฟแดง จำนวน 4 จุด ตำบลหนองปรือ จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 1,172,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	49,650,000	4,090,100	15/2/66	3/5/67	ปัญหาการจราจร	ประสานเจ้าหน้าที่ ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวก การจราจร	ตามแผน
4	โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สบทบ 10% = 2,761,600 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	27,615,700	15,387,400	8/11/66	26/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ผูกพันเดิม) (สบทบ 10% = 1,472,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	14,767,200	0	11/10/64	25/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ผูกพันเดิม) (สบทบ 10% = 2,335,200 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	23,352,400	0	5/8/64	9/12/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
7	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 5,000,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	50,000,000	0	14/6/66	9/4/67	ความเสียหายที่ เกิดขึ้นมีมากกว่า การสำรวจครั้งแรก	ดำเนินการแก้ไข แบบแปลนให้ตรง กับความเป็นจริง	ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักช่าง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
8	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตรวจสอบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนท้องถนนในพื้นที่เมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 3,100,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31,000,000	0	15/2/66	26/4/67	มีการยื่นร้องอุทธรณ์	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
9	โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาถนนสายรองเมืองพญาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง (สบทบ 10% = 5,948,300 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	59,483,400	0	27/9/66	23/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
10	คำจ้างบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลาดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พทยากลาง	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	2,036,000	0	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ AT ระยะที่ 5 เมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	20,028,300	7,577,000	15/2/66	11/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการปรับปรุงสะพานเมืองพญา 1 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ยกเลิก	4,500,000	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ไม่มีผู้ซื้อเอกสาร	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณเขา ส.ท.ร. 5 ถึงแยกสายสาม เมืองพญา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 1,172,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	11,720,000	0	19/6/66	6/6/67	ปัญหาการจราจร	ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>318,457,000</u>	<u>27,054,500</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักช่างทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 318,457,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	826,540	713,974	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในพื้นที่เมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	156,970	137,256	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	380,605	370,680	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	140,690	134,640	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	94,000	86,169	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,004,600	206,795	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	650,000	515,714	1/4/66	30/6/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้าน เมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000	69,460	1/4/66	1/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	488,200	245,634	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	182,000	99,940	1/11/65	31/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	29,895			ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
13	โครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ในจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000,000	2,000,000	1/10/66	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
14	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	430,000	429,000	9/1/66	10/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
15	โครงการติดตั้งกล่องโทรศัพท์คนจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมมอคงที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,819,820	0	7/12/66	4/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>8,273,425</u>	<u>5,039,157</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,273,425 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณของเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	460,590	24/11/65	1/3/66	ส่วนราชการส่งรายชื่อล่าช้า และมีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	ไม่ใช้งบประมาณ	4/9/66	10/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	0	1/4/66	30/10/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืน จากภัยพิบัติเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,173,000	4,119,800	22/3/66	18/9/66	งบประมาณไม่เพียงพอทำให้สำรองข้อมูลได้จำกัด	อนาคตอยากให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น	ตามแผน
5	โครงการจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,600,000	0	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง แบบฝังใต้ดิน เมืองพัทยา ระยะที่ 5 อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี (สทบ 10% = 2,000,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	20,000,000	16,053,700	3/3/66	27/11/66	พื้นที่ดำเนินการทับซ้อนกับ สน.สข.	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (โอนลด 44,763,200 บาท)	เปลี่ยนแปลง	46,000,000	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
8	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (โอนลด 145,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,534,000	6,290,000	17/3/66	13/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>83,137,000</u>	<u>26,924,090</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 83,137,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	16,593,800	16,593,800	1/11/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	63,111,600	63,111,600	10/10/65	24/4/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,164,100	35,164,100	10/10/65	24/4/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิถีใหม่ (โอนเพิ่ม 430,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	523,650	19/1/66	2/3/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการพัฒนาวัตกรรมและสมรรถนะการคิดขั้นสูง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	169,700	18/10/65	21/11/65	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	187,600	9/11/65	10/8/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	350,000	349,000	8/11/65	5/7/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	95,500	25/1/66	23/2/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	89,660	1/12/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงาน ทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 450,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	700,000	1,054,850	10/10/65	31/10/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัด เมืองพัทยา (โอนลด 50,000 บาท)	ยกเลิก	100,000	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้าง สังกัดเมืองพัทยา (โอนลด 50,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	100,000	1/6/66	17/7/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
13	โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศสำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1 - 11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โอนลด 4,096,000 บาท)	ยกเลิก	4,096,000	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ไม่มีผู้รับจ้าง	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
14	ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 206,900 บาท)	ยกเลิก	700,000	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ไม่มีผู้รับจ้าง	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
15	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	49,196	28/4/66	15/7/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 130,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	228,475	8/7/66	13/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
17	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	100,000	8/6/66	22/7/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
18	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	194,850	5/2/66	8/3/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
19	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	310,800	15/8/66	1/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
20	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ (โอนลด 120,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,000,000	877,901	13/11/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
21	โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารีของโรงเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,500,000	1,481,075	1/2/66	22/3/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
22	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	198,320	1/8/66	8/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
23	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,500,000	1,494,980	1/12/65	14/1/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
24	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	199,900	3/7/66	25/8/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
25	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000	396,600	13/11/65	16/3/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
26	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	99,975	20/11/65	15/12/65	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
27	โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	350,000	346,100	15/2/66	13/3/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
28	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	88,140	16/5/66	24/7/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
29	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมานี วิสาขบูชา (โอนลด 100,000 บาท)	ยกเลิก	100,000	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	งบประมาณไม่ เพียงพอ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
30	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	96,710	17/1/66	20/3/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
31	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	0	13/7/66	4/8/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
32	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	94,400	10/5/66	28/6/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
33	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	ยกเลิก	100,000	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
34	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	131,700	4/11/65	18/1/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
35	โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	76,000	10/2/66	25/4/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
36	โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	286,320	19/10/65	18/1/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะวันที่เริ่มดำเนินการ	ระยะวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
37	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (โอนลด 100,000 บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
38	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (โอนลด 100,000 บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
39	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
40	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน (โอนลด 100,000 บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
41	โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	454,600	10/3/66	18/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
42	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	350,000	338,250	10/3/66	18/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
43	โครงการตกแต่งเกวียนกันชนงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	3/10/65	25/10/65	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
44	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 200,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	399,600	13/6/66	23/8/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
45	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร (โอนลด 50,000 บาท)	ยกเลิก	50,000	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
46	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	39,066,300	39,066,300	10/10/65	24/4/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
47	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โอนเพิ่ม 4,190,700 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,654,400	27,810,926	10/10/65	24/4/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
48	โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 100,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	200,000	14/3/66	2/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
49	โครงการวันครู	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	172,350	22/11/65	31/1/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
50	โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	49,840	10/4/66	31/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
51	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	42,400	6/2/66	31/3/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>194,086,200</u>	<u>192,875,168</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 51 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 194,086,200 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักช่างสุขาภิบาล

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยพญาใต้ 1 (หลังร้านโอเอสส์คอกก่อสร้าง)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	2,710,000	0	17/6/66	13/11/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พญา 9/1 (หลังศูนย์มาสด้า)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	1,830,000	0	27/5/66	28/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พญา 91 ซอย 1	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	9,370,000	0	19/8/66	14/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างร้านน้องโภชนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,790,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
5	โครงการก่อสร้างบ่อดักทราย ซอยเกษตรสิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,800,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท บริเวณคลองนาเกลือ เชื่อมคลองนกยาง เมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 6,200,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	62,000,000	14,180,200	16/2/66	12/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท บริเวณซอยโพธิสาร ถึงคลองนาเกลือ ระยะที่ 2 เมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 6,960,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	69,600,000	17,117,000	21/3/66	14/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดจอมเทียนเมืองพญา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สมทบ 10% = 12,838,500 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	128,385,000	0	29/9/65	18/9/67	แก้ไขแบบแปลนตามนโยบายลดผลกระทบจากการก่อสร้าง	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักช่างสุขาภิบาล

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเกษมสุวรรณ 15 เชื่อมถนนชายหาดพทยา (งบผูกพันเดิม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,320,400	5,320,400	29/9/64	4/10/65	พื้นที่แคบ	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมชายหาด จอมเทียน เมืองพทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สมทบ 10% = 7,311,200 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	73,117,400	50,486,400	22/7/65	9/5/67	ปัญหาสภาพดิน อ่อน เกิดการทรุด ตัว ต้องแก้ไขแบบ แปลน	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพทยาใต้ ถึงซอยชัยพฤกษ์ 3 (ถนนสุขุมวิท 54) เมืองพทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันเดิม) (สมทบ 10% = 8,576,500 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	85,765,000	48,130,100	12/8/66	11/2/68	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดวงศัอมาศัย เมืองพทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สมทบ 10% = 2,350,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,500,000	20,070,000	16/1/66	16/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียชายหาดจอมเทียน (P1 P2 P4 และ P6) เมืองพทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	70,000,000	0	9/6/66	5/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
14	โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	27,080	1/11/65	31/1/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
15	ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง และคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	495,945	1/10/65	31/8/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>551,717,800</u>	<u>155,827,125</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักช่างสุขาภิบาลทั้งสิ้น จำนวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 551,717,800 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,000	29,355	11/10/65	25/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000	112,578	23/3/66	13/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการประชามคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี (โอนลด 10,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000	56,650	18/10/65	26/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อย ในเขตเมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 20,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	93,912	12/6/66	29/8/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน (โอนลด 30,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000	89,992	25/3/66	1/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการปรับปรุงสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	490,000	490,000	7/2/66	22/6/66	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	280,000	279,983	1/2/66	23/2/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	99,275	1/3/66	16/6/66	ระยะเวลา ประชาสัมพันธ์น้อย เกินไป	ควรเพิ่มระยะเวลา จัดโครงการ	ตามแผน ตามแผน
9	โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	76,478	25/5/66	26/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	9,960	1/12/65	30/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	69,400	3/10/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,872,000	1,872,000	3/10/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
13	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	230,000	230,000	7/2/66	3/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
14	โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา (โอนลด 10,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	8,065	3/10/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
15	โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน (มูลนิธิคุณพ่อเร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	300,000	3/10/65	29/6/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางานคนพิการ พระมหาไถ่ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาผู้พิการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000	250,000	3/10/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
17	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับผู้บกพร่อง ทางสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาผู้พิการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000	250,000	3/10/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
18	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี (เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000	400,000	3/10/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โอนลด 5,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	37,125	14/3/66	26/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
20	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	22,025	14/3/66	31/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
21	โครงการบุตรหลานอุ่นใจ ผู้สูงวัยในอ้อมกอดเมืองพัทยา (โอนลด 77,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	130,000	50,000	26/6/66	26/7/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
22	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000	1,760	7/11/65	30/8/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
23	โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	13,228,800	12,361,600	3/10/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
24	โครงการเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	96,202,800	90,359,000	3/10/65	29/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>114,510,600</u>	<u>107,549,158</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักสวัสดิการสังคม ทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 114,510,600 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา (โอนลด 4,061,500 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	34,417,760	34,339,894	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา นำอยู่ นำมอง พุดบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	208,040	1/12/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชน ในเขตเมืองพัทยา (โอนลด 2,186,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	167,000,000	164,814,000	1/10/65	15/6/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	97,020	1/3/66	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	ค่าจ้างตรวจไข่นอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลจากกากตะกอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,000	1,950	21/6/66	12/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา (โอนลด 200,000 บาท)	ยกเลิก	200,000	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ไม่มีผู้รับจ้าง	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
7	ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ (โอนลด 197,300 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	1,210,700	975,000	1/12/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยา (โอนลด 1,313,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	29,177,000	27,863,862.44	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยา (โอนลด 1,580,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	6,019,200	4,438,281.73	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	ค่าจ้างเหมาและค่าบริการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้อง กับสวนสาธารณะ (โอนเพิ่ม 45,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	345,000	1/8/66	31/8/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>238,729,660</u>	<u>233,083,048.17</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 238,729,660 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	ค่าจ้างหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุก	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	5,000,000	0	21/9/66	20/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 (โอนลด 175,900 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	12,352,600	10,048,350	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ (โอนลด 379,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,354,000	975,000	29/10/65	27/12/65	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show) (โอนเพิ่ม 2,116,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	7,000,000	7,590,723.08	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว (โอนลด 3,555,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,500,000	1,565,400	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000,000	9,977,000	1/1/66	31/7/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการแข่งขันพืชมาราธอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000,000	9,955,300	30/5/66	23/8/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา (โอนลด 165,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,500,000	2,265,916	1/10/65	30/10/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการ PATTAYA BEACH GAMES	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000,000	434,000	16/6/66	9/8/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (โอนเพิ่ม 1,250,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000,000	3,240,200	1/11/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Pattaya Count Down) (งบฯ อบจ. 10,000,000 บาท) (งบฯ เมืองพัทยา โอนเพิ่ม 3,000,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000,000	17,980,000	9/10/65	31/12/65	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
12	โครงการงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival) (งบฯ อบจ. 20,000,000 บาท)(งบฯ เมืองพัทยา โอนเพิ่ม 4,800,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000,000	30,745,000	1/11/65	25/3/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
13	โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya International Firework Festival) (โอนเพิ่ม 500,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000,000	15,445,000	25/11/65	26/11/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
14	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาด จำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 1,600,100 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	21,699,900	19,530,000	23/3/64	14/6/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
15	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (โอนลด 40,000 บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,785,000	1,731,000	7/10/65	18/11/65	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,500,000	5,434,443.20	18/11/65	6/2/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
17	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน เมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,500,000	2,475,000	10/1/66	6/2/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
18	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,500,000	1,494,600	23/3/66	3/5/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>152,691,500</u>	<u>140,886,932</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งสิ้น จำนวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 152,691,500 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านงานพัสดุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	29,245	13/6/66	14/6/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>30,000</u>	<u>29,245</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักพัสดุทรัพย์สิน ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

กองการเจ้าหน้าที่

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	95,771	1/11/65	31/7/66	บุคลากรบางคน ไม่เข้าร่วมการ ฝึกอบรมตาม คำสั่งเมืองพัทยา	ควรมี บทลงโทษผู้ไม่ ปฏิบัติตาม คำสั่งเมือง พัทยาย่าง จริงจัง	ตามแผน
2	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	90,460	1/11/65	31/7/66			ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>200,000</u>	<u>186,231</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ	ระบุนวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบจราจรทางทะเล และแนวเขตว่ายน้ำเกาะล้านเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สบทบ 10% = 7,600,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	76,000,000	0	4/9/66	1/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
2	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยครูจ๋อม 5	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	1,664,000	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
3	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยบ้านลุงโทน	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	2,598,000	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
4	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยมณีรัตน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	857,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
5	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยลงแดง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,396,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
6	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหาดแสมเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง	ยกเลิก	15,450,000	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
7	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ 3 (ระยะที่ 1) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	83,920,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
8	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำฝน ระยะที่ 1 บริเวณชุมชนหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	36,528,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	ค่าจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	28,760,000	23,888,848	1/10/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	198,140	1/2/66	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	4,354,560	3,661,884	1/10/65	30/9/66	บุคลากรไม่เพียงพอ	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	49,510	1/4/65	30/9/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะวันที่เริ่มดำเนินการ	ระยะวันที่สิ้นสุดดำเนินการ			
13	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน (โอนลด 8,533,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	20,275,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
14	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย (โอนลด 120,000 บาท)	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	120,000	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
15	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพเชิงปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (โอนลด 152,000 บาท)	เปลี่ยนแปลง	154,000	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
16	ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัย พื้นที่เกาะล้าน (โอนลด 2,500,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	6,650,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			<u>279,976,560</u>	<u>27,798,382</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้านทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 279,976,560 บาท

ภาคผนวก



แผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
www.pattaya.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๔๑
planpattaya@hotmail.com

คำนิยามของลูกศรการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑
←→

ลูกศรที่กำกับด้วยหมายเลข ๑ หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ การทำบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการเสนอต่อนายกเมืองพัทยา และ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การยืมเงินตรงจ่าย

๒
←→

ลูกศรที่กำกับด้วยหมายเลข ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนการดำเนินโครงการ จนถึงสิ้นสุดโครงการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย

๓๒๔๑, ๔๐๔๐

๓.๒ ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่าย งบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบลงทุน

๓.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินงาน และลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนมาจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว

๓.๔ กำหนดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๓.๑ เป็นตัวชี้วัด ของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๕ ต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตาม การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายจะช่วย สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ


๔. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อเร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถ ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน

๕. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 พ.ศ. ๒๕๖๓) และพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้ง กำกับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ร.ก. เงินกู้ COVID - 19 เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

