



# รายงานผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาและแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 )

( ร อ บ 1 ปี )

โดยฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา โทร 038-253100 ต่อ 3237

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบปี) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินวัดผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ถึงความสามารถในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ตลอดจน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้หรือไม่ โดยการทำการศึกษาติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 155 โครงการ และแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 จำนวน 47 โครงการ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในระบบ e-LAAS ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา (ERP Pattaya) และข้อมูลจากส่วนราชการ โดยใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ตลอดจนมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงมหาดไทย เป็นตัวชี้วัดกำหนดค่าเป้าหมายในการนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบปี) ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารและทุกส่วนราชการ โดยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทาง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนแล้วเสร็จ ลุล่วง ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการบริหารจัดการแผนการดำเนินงานต่อไป

## คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา

ตุลาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567	1
รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567	9
รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	17
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 1 ปี)	19
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 1 ปี) (รายหน่วยงาน)	20
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 (รายหน่วยงาน)	23
ข้อเสนอแนะ	26
รายการสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (รอบ 1ปี) (จำแนกตามหน่วยงาน)	61
ภาคผนวก	74

## สารบัญแผนภูมิ

	หน้า
แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 1 ปี)	5
แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (รอบ 1 ปี)	6
แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2567 สะสม ณ 30 กันยายน2567 (จำแนกตามหน่วยงาน)	7
แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 สะสม ณ 30 กันยายน2567 (จำแนกตามหน่วยงาน)	8
แผนภูมิที่ 5 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน และ รอบ 1 ปี)	14
แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน และ รอบ 1 ปี)	15
แผนภูมิที่ 7 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (รอบ 1 ปี)	16

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
และแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567  
(จำแนกตามหน่วยงาน)

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	10	10,993,500	2,970,510	27.02
2	สำนักคลัง	1	6,500,000	0	0.00
3	สำนักช่าง	3	107,838,000	0	0.00
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	17,530,000	642,278	3.66
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	60,382,000	2,561,000	4.24
6	สำนักการศึกษา	51	57,047,600	22,897,740	40.14
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	54,410,000	0	0.00
8	สำนักสวัสดิการสังคม	22	7,159,500	3,924,459	54.81
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	242,700,640	127,235,234.25	52.42
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	142,271,600	58,845,100	41.36
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	500,000	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	1	1,500,000	669,750	44.65
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	14	71,396,520	7,392,285	10.35
<b>รวม</b>		<b>155</b>	<b>780,229,360</b>	<b>227,138,356.25</b>	<b>29.11</b>

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหน่วยงาน (รอบ1 ปี)

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	10	10,993,500	3,664,085	33.33
2	สำนักคลัง	1	6,500,000	0	0.00
3	สำนักช่าง	3	107,838,000	0	0.00
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	17,530,000	4,733,155	27.00
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	60,382,000	10,209,269	16.91
6	สำนักการศึกษา	51	57,047,600	57,923,517	101.54
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	54,410,000	528,943	0.97
8	สำนักสวัสดิการสังคม	22	7,159,500	5,659,760	79.05
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	242,700,640	225,311,659.76	92.84
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	142,271,600	117,626,671	82.68
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	500,000	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	1	1,500,000	1,242,542.59	82.84
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	14	71,396,520	29,929,108	41.92
รวม		155	780,229,360	456,828,710.35	58.55


รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบปี)

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงาน (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567) จำแนกตามหน่วยงาน


(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	6	378,977,300	39,866,927	10.52
2	สำนักคลัง	1	339,523,600	339,523,600	100.00
3	สำนักช่าง	5	127,927,000	28,821,800	22.53
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	35,000,000	24,948,000	71.28
6	สำนักการศึกษา	20	592,553,100	492,653,100	83.14
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	436,774,500	29,984,000	6.86
8	สำนักสวัสดิการสังคม	4	121,671,200	121,630,516	99.97
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	-	-
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	3	79,630,100	543,100	0.68
<b>รวม</b>		<b>47</b>	<b>2,112,056,800</b>	<b>1,077,971,043</b>	<b>51.04</b>







แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 1 ปี)



แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณโครงการและรายการงบประมาณเบิกจ่ายสะสมตามแผนการดำเนินงานฯ แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (รอบ 1 ปี)



**แผนภูมิที่ 3** แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา พ.ศ. 2567 สะสม ณ 30 กันยายน 2567 (จำแนกตามหน่วยงาน)



แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนการดำเนินงานฯ แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 สหสม ณ 30 กันยายน 2567 (จำแนกตามหน่วยงาน)

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงาน  
ภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบการติดตาม	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินงาน				ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ ไม่ได้ดำเนินการ		
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)	155	22	93	39	1	143	12
รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)	155	1	31	113	10	134	21

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

รอบการติดตาม	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินงาน				ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ ไม่ได้ดำเนินการ		
รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)	47	0	20	27	0	42	5

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหน่วยงาน (ณ 30 กันยายน 2567)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	10	0	2	8	0	9	1
2	สำนักคลัง	1	0	1	0	0	1	0
3	สำนักช่าง	3	0	3	0	0	2	1
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	1	0	8	0	8	1
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	0	4	0	0	4	0
6	สำนักการศึกษา	51	0	0	44	7	44	7
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	0	5	2	0	5	2
8	สำนักสวัสดิการสังคม	22	0	0	22	0	22	0
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	0	5	7	0	11	1
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	0	5	14	1	17	3
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	1	0	0	0	1
12	กองการเจ้าหน้าที่	1	0	1	0	0	1	0
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	14	0	4	8	2	10	4
<b>รวม</b>		<b>155</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>113</b>	<b>10</b>	<b>134</b>	<b>21</b>

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567) จำแนกตามหน่วยงาน (ณ 30 กันยายน 2567)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	6	0	5	1	0	6	0
2	สำนักคลัง	1	0	0	1	0	1	0
3	สำนักช่าง	5	0	2	3	0	5	0
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	0	1	0	0	1	0
6	สำนักการศึกษา	20	0	3	17	0	17	3
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	0	7	0	0	5	2
8	สำนักสวัสดิการสังคม	4	0	0	4	0	4	0
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	-	-	-	-	-
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	3	0	2	1	0	3	0
<b>รวม</b>		<b>47</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>5</b>




ยอดรวม รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567


จำแนกตามหน่วยงาน (ณ 30 กันยายน 2567)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ยกเลิก/ เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	16	0	7	9	0	15	1
2	สำนักคลัง	2	0	1	1	0	2	0
3	สำนักช่าง	8	0	5	3	0	7	1
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	1	0	8	0	8	1
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	5	0	5	0	0	5	0
6	สำนักการศึกษา	71	0	3	61	7	61	10
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	14	0	12	2	0	10	4
8	สำนักสวัสดิการสังคม	26	0	0	26	0	26	0
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	0	5	7	0	11	1
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	0	5	14	1	17	3
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	1	0	0	0	1
12	กองการเจ้าหน้าที่	1	0	1	0	0	1	0
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	17	0	6	9	2	13	4
<b>รวม</b>		<b>202</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>176</b>	<b>26</b>


รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบปี)



แผนภูมิที่ 5 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน และ รอบ 1 ปี



แผนภูมิที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน และ รอบ 1 ปี



แผนภูมิที่ 7 แสดงผลภาพรวมขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 รอบ 1 ปี

รายการโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ/เปลี่ยนแปลงโครงการ  
ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 1 ปี)

รายการโครงการที่ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 1 ปี)

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวน งบประมาณ (บาท)	สถานะ	เหตุผล
	<b>สำนักการศึกษา</b>			
1	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	100,000	ยกเลิก	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
2	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร	50,000	ยกเลิก	โรงเรียนดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	100,000	ยกเลิก	เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	100,000	ยกเลิก	เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง
5	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	100,000	ยกเลิก	เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง
6	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	100,000	ยกเลิก	เนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุง
7	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	100,000	ยกเลิก	ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับเอกชน
	<b>สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา</b>			
8	โครงการเทศกาลศิลปะแสงไฟเมืองพัทยา	5,000,000	ยกเลิก	ยกเลิกตามนโยบายผู้บริหาร และโอนงบประมาณไปใช้ในโครงการอื่น
	<b>เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน</b>			
9	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของ เกาะล้านจากภัยพิบัติ	154,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้บริหารไม่อนุมัติให้ดำเนินการ
10	โครงการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกาะล้าน	700,000	ยกเลิก	ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
	<b>รวม</b>	<b>6,504,000</b>		<b>รวมทั้งหมด 10 โครงการ</b>

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบปี)

### สรุปผลการติดตามผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 1 ปี)

จากผลการติดตามผลการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำแนกตามหน่วยงาน มีจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งสิ้น 155 โครงการ โดยมีงบประมาณรวม 780,229,360 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยพบว่า

**รอบ 6 เดือน** มีการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 227,138,356.25 บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 29.11 โดยจากจำนวนโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 155 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 93 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 39 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 143 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.26 และไม่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.74

**รอบ 1 ปี** มีการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 456,828,710.35 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 58.55 โดยจากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 155 โครงการ มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 31 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 113 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 134 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.45 และไม่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.55

ในส่วนของแผนการดำเนินงานฯ **เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567** ในรอบ 1 ปี มีการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,077,971,043 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 51.04 โดยจากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 47 โครงการ มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 โครงการ โดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.36 และไม่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.64

## สรุปผลการติดตามผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 1 ปี)

### (รายหน่วยงาน)

จากการสรุปผลการติดตามผลดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567) จำนวนทั้งสิ้น 155 โครงการ พบว่า สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.90 รองลงมาเป็นสำนักสวัสดิการสังคม จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.19 และรองลงมาสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 พบว่า โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 113 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 72.90 ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 6.45 พบว่า โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 134 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.45 และไม่เป็นไปตามแผน มีจำนวน จำนวนทั้งสิ้น 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.55

**จากรายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จำแนกรายสำนัก) พบว่า**

**สำนักปลัด** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 เป็นไปตามแผน จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00

**สำนักคลัง** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยพบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

**สำนักช่าง** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.94 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67

**สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.81 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 เป็นไปตามแผน จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89



**สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.58 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

**สำนักศึกษา** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.90 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.27 เป็นไปตามแผน จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.27

**สำนักช่างสุขาภิบาล** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.52 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43

**สำนักสวัสดิการสังคม** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.19 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

**สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.74 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.33 เป็นไปตามแผน จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

**สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.00

**สำนักพัสดุและทรัพย์สิน** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยพบว่าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

**กองการเจ้าหน้าที่** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 โดยพบว่าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

**กลุ่มกฎหมาย** ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.03 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 เป็นไปตามแผน จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43

**จากรายการสรุปภาพรวมโครงการ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จำแนกรายหน่วยงาน) พบว่า**

จากข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567 มีจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ทั้งสิ้น 155 โครงการ โดยมีงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 780,229,360 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีการเบิกจ่ายสะสม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 456,828,710.35 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทสามสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 58.55 สามารถเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายรายสำนัก 5 อันดับแรกได้ดังนี้

**ลำดับที่ 1** สำนักการศึกษา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 57,923,517 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนสองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 101.54

**ลำดับที่ 2** สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 225,311,659.76 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 92.84

**ลำดับที่ 3** กองการเจ้าหน้าที่ มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 1,242,542.59 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 82.84

**ลำดับที่ 4** สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 117,626,671 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดพันหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 82.68

**ลำดับที่ 5** สำนักสวัสดิการสังคม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 5,659,760 บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 79.05

## สรุปผลการติดตามผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

### (รายหน่วยงาน)

จากการสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานเมืองพัทยา ตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567) พบว่า จำนวนทั้งสิ้น 47 โครงการ พบว่า สำนักศึกษา มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.55 รองลงมาเป็นสำนักช่างสุขาภิบาล จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.89 และรองลงมาสำนักปลัดเมืองพัทยา จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.77 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.55 พบว่า โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 27 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 57.45 โดยพบว่า มีจำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน จำนวนทั้งสิ้น 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.36 และไม่เป็นไปตามแผน มีจำนวน ทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.64

จากรายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (จำแนกรายสำนัก) พบว่า

**สำนักปลัด** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.77 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 เป็นไปตามแผน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

**สำนักคลัง** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.13 โดยพบว่าดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

**สำนักช่าง** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.64 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

**สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

**สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.13 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

**สำนักศึกษา** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.55 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.00

**สำนักช่างสุขาภิบาล** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.89 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43

**สำนักสวัสดิการสังคม** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.51 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผน จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

**สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

**สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา** ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

**สำนักพัสดุและทรัพย์สิน** ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

**กองการเจ้าหน้าที่** ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

**กลุ่มกฎหมาย** ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

**หน่วยงานตรวจสอบภายใน** ไม่มีโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

**เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน** มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.38 โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

จากรายการสรุปภาพรวมโครงการ ผลการเบิกจ่าย แผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (จำแนกรายหน่วยงาน) พบว่า

จากข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567 มีจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ทั้งสิ้น 47 โครงการ โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 2,112,056,800 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบสองล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีการเบิกจ่ายสะสม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,077,971,043 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 51.04 สามารถเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายรายสำนัก 5 อันดับแรกได้ดังนี้

**ลำดับที่ 1** สำนักคลัง มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 339,523,600 บาท (สามร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นห้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100.00

**ลำดับที่ 2** สำนักสวัสดิการสังคม มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 121,630,516 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.97

**ลำดับที่ 3** สำนักการศึกษา มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 492,653,100 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 83.14

**ลำดับที่ 4** สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 24,948,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 71.28

**ลำดับที่ 5** สำนักช่าง มีการเบิกจ่ายสะสมรวม 28,821,800 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 22.53

## ข้อเสนอแนะ

**ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย** เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยาได้อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการดำเนินโครงการ ควรมีการนำเกณฑ์ชี้วัดที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางเข้ามาใช้ในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนการกำกับควบคุมให้ดำเนินการตามกรอบดังกล่าว หรืออาจกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองพัทยาเอง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนที่ตั้งไว้ และอาจเพิ่มการกำกับควบคุมการติดตามโครงการที่มีความซับซ้อนเฉพาะตัวของโครงการ ยังคงพบปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้แล้วจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเมืองพัทยา ที่ผ่านมาพบว่า มีโครงการในแผนการดำเนินงานไม่ได้ดำเนินการติดต่อกันหลายปี ซึ่งอาจพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือตัดออกจากแผนการดำเนินงานในอนาคต

**ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ** ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ตลอดจนความพร้อมความสามารถของการดำเนินโครงการ ก่อนการบรรจุเข้าแผน การดำเนินงานโครงการ ซึ่งรวมถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ การขอความเห็นชอบหรือการขออำนาจอนุมัติจากจังหวัด กระทรวงมหาดไทย หรือสำนักงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความล่าช้า เช่นนั้นแล้วหากหน่วยงานมีความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการ ก็จะสามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ควรมีความชัดเจนในการกำหนดกรอบระยะเวลาและขั้นตอนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้จริง และยังสามารถลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนเกิดความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จากการติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 1 ปี) นั้นพบว่า โครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนยังคงติดปัญหาอุปสรรค ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นตามไปด้วย

รายการสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 1 ปี)  
(จำแนกตามหน่วยงาน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักปลัดเมืองพัทยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	จัดพิธีการรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	61,000	48,010	20/10/66	30/11/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา  (โอนลด 90,000 บาท)	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	102,895	1/5/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา)	สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะประเภทชุดตรวจยาบ้าและยาไอซ์และชุดตรวจกัญชา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	200,000	1/10/66	30/9/67	การติดตามประเมินผล และการประสานงาน	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจภูธรบางละมุง)	สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะประเภทชุดตรวจยาบ้าและยาไอซ์และชุดตรวจกัญชา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	200,000	1/10/66	30/9/67	การติดตามประเมินผล และการประสานงาน	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	ปรับปรุงเพื่อใช้เป็นห้องธุรการและห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ  (เกินเงินแบบมาก่อนนี้ ประกาศผู้ชนะวันที่ 7 ต.ค.67)	3,970,000	0	18/12/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ. (คอ.ปส.จ.ชบ.)	สนับสนุนงบประมาณให้คอ.ปส.จ.ชบ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนักเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี ๑๐๐,๐๐๐ คน ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๘๘๒ แห่ง ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัด จำนวน ๕,๐๐๐ ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000,000	2,000,000	1/12/66	30/9/67	การติดตามประเมินผล และการประสานงาน	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอบางละมุง (อำเภอบางละมุง)	สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอบางละมุงส่งเสริมให้ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกระบวนการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	300,000	5/10/66	29/2/67	การติดตามประเมินผล และการประสานงาน	ไม่มี	ตามแผน



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักปลัดเมืองพัทยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
8	คำจ้างเหมาการพัฒนาการทำงานเชิงรุกและความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชน	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหน่วยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 15 คน เพื่ออำนวยความสะดวก ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และประสานงานการแก้ไขปัญหาประชาชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ  (ทำสัญญา 30/7/67)  กำลังเบิกงวดที่ 1/12	3,000,000	0	1/12/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	คำจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน	จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	900,000	667,500	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของประชาชนภายในเขตเมืองพัทยา	ฝึกอบรมและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 42 ชุมชน ประชาชนสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	162,500	145,680	1/1/67	29/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>10,993,500</u>	<u>3,664,085</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักปลัดเมืองพัทยา ทั้งสิ้น จำนวน 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 10,993,500 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักคลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	คำจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี	พัฒนาระบบสำรวจออนไลน์ สำหรับข้อมูลภาคสนามและทำการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี	อยู่ระหว่างดำเนินการ <span style="color: red;">(อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ลงนามสัญญา 13 มิ.ย.67)</span>	6,500,000	0	1/1/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>6,500,000</u>	<u>0</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักคลัง ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,500,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักช่าง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	คำจ้างเหมาบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลาดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พืทยากลาง	จ้างเหมาบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลาดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พืทยากลาง.ให้สามารถดำเนินงานปฏิบัติการควบคุมและดูแลอุปกรณ์ระบบด้านความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวก ๒๔ ชั่วโมง	อยู่ระหว่างดำเนินการ <i>(อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 397/2567 ลว.30 ก.ย.67)</i>	2,036,000	0	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพืทยา	ติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยภายในเขตเมืองพืทยา จำนวน 50 ป้าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ <i>(อยู่ระหว่างลงนามสัญญา)</i>	802,000	0	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นตามแผน
3	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัดชลบุรี (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานบริเวณสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองพืทยา ดังนี้ 1.งานฝังอิฐจันทร์ประธาน 2.งานฝังอิฐจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝังทิศใต้) 3.งานฝังอิฐจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝังทิศใต้และทิศเหนือ) 4.งานฝังอิฐจันทร์ 5,000 ที่นั่ง 5.งานซ่อมแซมของเดิม เป็นต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	105,000,000	0	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>107,838,000</u>	<u>0</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพืทยา ประจำปีงบประมาณ 2. งานเสาป้ายแล้วหน้า

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยจากโรคระบาดของสัตว์ที่แพร่เชื้อสู่ มนุษย์ สุนัขและสัตว์จรจัดที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างมีมาตรฐาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000,000	2,000,000	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม. และแม่บ้านเมืองพัทยา	อสม.และแม่บ้านด้านสาธารณสุขร่วมการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์กับกรรมการชุมชน ๑ ครั้ง/ปี อสม. และแม่บ้านด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ จำนวน 290 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	72,100	1/5/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-ประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในสถานศึกษา -ประชุมติดตามประเมินผลและฟื้นฟูสมรรถนะในการดำเนินงานของอาสาสมัครเครือข่ายอาสาสมัครและบุหรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	99,848	16/10/66	12/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนเมืองพัทยา	มีระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ทันสมัยรองรับการขยายพื้นที่ให้บริการ “หมอถึงบ้าน” ประชาชนผู้รับบริการในเมืองพัทยาได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงินแบบไม่กัอยู่ระหว่างปรับแก้ไข)	9,900,000	0	1/1/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
5	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมืองพัทยา  (โอนลด 19,000 บาท)	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานปีละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา/คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ/คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา/เจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๐ คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	650,000	504,332	1/4/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
6	โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.เมืองพัทยา จำนวน ๓๒ แห่งนิเทศติดตามการดำเนินงาน อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี/แห่ง ประชาชนเมืองพัทยา ๔๒ ชุมชน ได้รับการดูแลสุขภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	40,784	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในงานสมัชชาสุขภาพสาขาสถาปัตยกรรมเมืองพัทยา	มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพสาขาสถาปัตยกรรมเมืองพัทยา 1 ครั้ง มีกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 300 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	180,038	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตัว คัดแยกหมาสุนัขและแมวทั้งเพศผู้และเพศเมียที่อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตเมืองพัทยาไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	430,000	426,240	1/11/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการสุขภาพดีมีสุข	ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตลอดชีวิตโดยผู้สูงอายุ ตรวจปีละหนึ่งครั้ง ผลักดันให้เกิดมหกรรมสุขภาพให้บริการประชาชน (Health Expo) ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,000,000	1,409,813	1/12/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>17,530,000</u>	<u>4,733,155</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 17,530,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา  (โอนลด 142,700 บาท)	ดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเมืองพัทยาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเมืองพัทยาสามารถให้บริการประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000,000	8,077,000	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา  (โอนลด 276,170 บาท)	จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,500,000	2,132,269.25	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งานเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	ดำเนินการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 940 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ  (ทำสัญญาแล้ว)	45,582,000	0	1/12/66	1/9/67	ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอื่น	ไม่มี	ตามแผน
4	ค่าจ้างเหมาสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่นเพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา	จ้างเหมาสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝงวัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่นเพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ  (ทำสัญญาแล้ว)	300,000	0	1/2/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>60,382,000</u>	<u>10,209,269</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 60,682,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด			
1	ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (โอนลด 4,500,000 บาท)	จัดจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ไม่น้อยกว่า 49 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ  (โอนงบประมาณให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ)	4,500,000	0	8/1/67	27/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	ค่าจ้างเหมาครูภาษาจีนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา  (โอนลด 700,000 บาท)	จัดจ้างครูสอนชาวต่างประเทศสอนภาษาจีน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ  (โอนงบประมาณให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ)	700,000	0	8/1/67	27/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเยาวชนเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมอบรมทักษะกีฬาอีสปอร์ตและจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตให้กับเยาวชนเมืองพัทยา จำนวน 500 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	476,200	1/5/67	15/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	ประชาชนเมืองพัทยาทราบข่าวสารการบริหารและบริการประชาชนอย่างทั่วถึงศึกษากลยุทธ์หรือแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	1/4/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	จัดงานประเพณีกองข้าวสืบสานและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีไทยให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านให้คนในท้องถิ่นได้รักษาไว้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000,000	1,910,400	3/1/67	25/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา	จัดงานประเพณีลอยกระทงเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการใช้วัสดุจากธรรมชาติประดิษฐ์กระทงอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,200,000	2,185,000	2/10/66	29/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	การจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	92,025	1/2/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
8	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 150 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	477,985	1/6/67	18/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา  (โอนลด 100,000 บาท)	ฝึกอบรมและพัฒนาลูกเสือเนตรนารีให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบเสียสละมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีสร้างสรรค์ สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ มีโอกาสผูกพันมิตร กับลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอื่นในสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,300,000	1,188,615	1/10/66	30/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเยาวชนให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาตนเองรู้จักสิทธิ และตระหนักว่าตนเองเป็นทรัพยากร บุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	199,000	1/7/67	1/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	จัดตกแต่งเกวียนกัณฑ์ประกอบเรื่องราวนิทานพระเวสสันดรชาดก ในงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	2/10/66	17/11/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการนำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์	1. การนำหลักสูตรไปทดลองใช้ 2. การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 2.1 ด้านความรู้ 2.2 ด้านทักษะ 2.3 ด้านเจตคติ 2.4 ด้านความพึงพอใจของนักเรียน 3. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	499,854	2/10/66	15/1/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
13	โครงการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ เมืองพัทยา (สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา)	สนับสนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาศึกษาประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้ที่สนใจในด้านทัศนศิลป์และผลงานศิลปะจากจินตนาการอันเป็นร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันจัดกิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	285,500	285,000	1/5/67	30/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
14	โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา	จัดประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเพื่อเป็นการผลักดันยกระดับศักยภาพทางดนตรีของเยาวชนให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมเยาวชนในระดับภาคและระดับประเทศได้, เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการร้องเพลงและเล่นดนตรีห่างไกลยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	479,900	1/1/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
15	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา (โอนลด 18,600 บาท)	คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยามีมาตรฐานตามเกณฑ์รวบรวมผลการประเมินตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์สรุปผลการประเมินพร้อมจัดทำเอกสารรูปเล่มรายงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	131,366	15/1/67	5/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา	คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยามีมาตรฐานตามเกณฑ์รวบรวมผลการประเมินตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์สรุปผลการประเมินพร้อมจัดทำเอกสารรูปเล่มรายงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	45,152	5/2/67	29/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
17	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (โอนลด 41,200 บาท)	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูทุกคนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	156,384	21/1/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
18	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	147,300	4/12/66	31/1/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
19	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	จัดพิธีสงฆ์น้ำพระ จัดพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ จัดขบวนรถบุปผชาติ จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000	383,600	19/2/67	15/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
20	โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนทุกระดับชั้น ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายโดยมุ่งให้ครูใช้แนวการสอน การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง (Collaborative Active Learning) ด้วยกระบวนการ MC-LS-PLC และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	289,600	2/10/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
21	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (โอนลด 100,000 บาท)	จัดค่ายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	ยกเลิก (งบประมาณไม่เพียงพอ)	100,000	0	8/4/67	24/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
22	โครงการพัฒนานวัตกรรมและการคิดขั้นสูง (โอนลด 80,000 บาท)	1. บรรยายให้ความรู้ 2. การอภิปรายและฝึกปฏิบัติการกลุ่ม 3. การนำเสนอผลการทำโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	219,888	6/10/66	16/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
23	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา	จัดอบรมผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานครู พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ฯลฯ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้านการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000	398,220	4/3/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
24	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	70,906	3/6/67	16/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
25	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร	มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร นักเรียนที่จบหลักสูตร ๒,๕๐๐ คน	ยกเลิก  (โรงเรียนดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ)	50,000	0	1/2/67	29/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
26	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	จัดลานกิจกรรมให้เยาวชน ด้านการแสดงดนตรี ด้านการแสดงนาฏศิลป์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	492,000	1/12/66	20/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
27	โครงการวันครู	จัดกิจกรรมวันครู ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาครูในสังกัดเมืองพัทยาและบุคลากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	199,900	13/11/66	31/1/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
28	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,500 คน	ยกเลิก  (ร่วมกิจกรรมกับอำเภอ)	100,000	0	1/11/66	29/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
29	โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	จัดพิธีบวงสรวงและพิธีถวายเครื่องราชสักการะตามราชประเพณี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	293,520	1/11/66	30/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
30	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,000 คน	ยกเลิก  (ร่วมกิจกรรมกับอำเภอ)	100,000	0	1/5/67	28/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
31	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,000 คน	ยกเลิก  (ร่วมกิจกรรมกับอำเภอ)	100,000	0	1/7/67	30/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
32	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	จัดถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดการแสดงเทิดพระเกียรติโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,500 คน	ยกเลิก  (ร่วมกิจกรรมกับอำเภอ)	100,000	0	3/6/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
33	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กโดยมีเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 5,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,500,000	1,500,000	1/11/66	29/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
34	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	จัดกิจกรรมต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้น ป.5 ของโรงเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 1,400 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000	391,820	1/11/66	30/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (โอนเพิ่ม 6,444,500 บาท)	เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องเงินบำรุงการศึกษา ในสังกัดเมืองพัทยา 1.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 2.ค่าใช้จ่ายในพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานครูและนักเรียน 5.ค่าอาหารเข้าเด็กนักเรียน (ระดับประถมศึกษา) 6.ค่าอาหารเข้าเด็กนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 7.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 8.ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1 - 11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	26,549,600	32,791,330	9/10/66	24/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
36	โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ (โอนเพิ่ม 310,000 บาท)	1.บรรยายให้ความรู้ 2.ฝึกปฏิบัติการกลุ่ม/รายบุคคล 3.อภิปราย 4.การสะท้อนความคิดครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๒ ศูนย์ และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ๑ - ๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	267,840	1/4/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
37	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน หันมาเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	49,920	1/6/67	26/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
38	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา (โอนลด 44,400 บาท)	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานครู และพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	420,517	25/3/67	23/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
39	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	1. ประสานงานกับผู้บริหารเมืองพัทยาที่ควบคุมด้านการศึกษา ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูบุคลากร ทางการศึกษา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติดำเนินการ 3. จัดทำหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้ 4. ประเมินหลักสูตร/กิจกรรมการเรียนรู้ 5. ดำเนินงานตามโครงการฯ 6. อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. ติดตามผลระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ 8. สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	100,000	3/6/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด			
40	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา, นันทนาการและจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอลเซปักตะกร้อ เทนนิส อบรม ดนตรี English summer camp ฯลฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	465,000	1/11/66	31/1/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
41	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาสู่ความเป็นเลิศ (โอนเพิ่ม 700,000 บาท)	ส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และการแข่งขันรายการอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,500,000	3,765,099.60	1/10/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
42	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	สารีริกธาตุ, จัดทำบุญสงฆ์พระ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม10,000 คน	ยกเลิก  (ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับเอกชน)	100,000	0	1/3/67	30/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
43	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์เยาวชนพหุวิทยา	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบเกี่ยวกับการเขียนบท การกำกับและถ่ายทำภาพยนตร์สั้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ  (อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)	2,500,000	1,232,500	1/2/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
44	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิถีใหม่ (โอนเพิ่ม 385,300 บาท)	1. บรรยายให้ความรู้ 2. การอภิปรายกลุ่ม 3. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 4. การใช้สถานการณ์จำลอง 5. การสะท้อนคิด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	483,296	1/2/67	9/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
45	โครงการอนุรักษ์มรดกไทย (สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา)	สนับสนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทยสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ อันเป็นพลังสำคัญช่วยกันขับเคลื่อนงาน ด้านวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,312,500	1,297,500	1/2/67	15/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
46	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเมืองพัทยาได้อบรมหลักสูตรภาษาจีน อังกฤษ รัสเซีย ฯลฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	295,400	1/11/66	26/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
47	โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษา ระดับเมืองพัทยา (กปว.เมืองพัทยา)  (โอนลด 14,200 บาท)	กปว. เมืองพัทยาทุกคน จัดศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	169,444	22/4/67	12/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
48	โครงการเข้าค่ายเยาวชนชมรมคุณธรรม จริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) สำหรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน (ภาคฤดูร้อน) ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 2 มัสยิด จำนวน 160 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	199,200	1/3/67	6/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
49	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา  (โอนลด 400,000 บาท)	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	700,000	239,850	6/10/66	18/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
50	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงาน ทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา  (โอนเพิ่ม 2,533,500 บาท)	นักเรียนและพนักงานครูทุกคนโดยมีกิจกรรมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ การนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,000,000	3,264,900.75	15/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
51	โครงการรณรงค์โรงเรียน  (โอนลด 31,900 บาท)	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้วิชา การใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลจัดกิจกรรมดูหนังให้นักเรียน เพื่อการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาจัดกิจกรรมการถอดบท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	68,085	6/10/66	29/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<u>57,047,600</u>	<u>57,923,517</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 51 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 57,047,600 บาท





รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักช่างสุขาภิบาล

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อม ซอยเทพประสิทธิ์ 8 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 8/3)	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ HDPEขนาด 800 มม. ความยาว 439 เมตร บ่อพัก 46 บ่อ 2. วางท่อแรงดันขนาด 315 มม. ยาว 228 เมตร 3. ก่อสร้างบ่อรวมน้ำขนาด 2.00*2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ 4. ก่อสร้างบ่อสูบล้อมขนาด 4.00*10.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ 5. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า0.20 เมตร พื้นที่ 1248 ตารางเมตร 6. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 6 ลบ.ม./นาที่ จำนวน 2 ชุด 7. งานขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 จุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ <i>(ยังไม่ทำสัญญาเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา)</i>	11,490,000	0	1/4/67	30/9/67	ไม่มีผู้เสนอราคา	ไม่มี	ไม่เบิกไปตามแผน
6	โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน <i>(โอนลด 7,000 บาท)</i>	จัดการอบรม ศูนย์ หรือกิจกรรม เสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำให้กับชุมชน ประชาชน และผู้ประกอบการ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	30,430	1/2/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	คำจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง และคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพัทยา	1.เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำคลองและน้ำทะเลชายฝั่งตามช่วงฤดูกาล (ฤดูหนาวประมาณเดือนมกราคม 2567 ฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายน2567 และฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคม 2567) จำนวน 3 ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	498,513	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>					<b>54,410,000</b>	<b>528,943</b>				

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักช่างสุขาภิบาลทั้งสิ้น จำนวน 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 54,410,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	477,050	1/1/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	300,000	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000	1,540	1/2/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา	ช่วยพัฒนาบุคคลไร้ที่พึ่งให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมให้รู้จักหน้าที่ของตนเองและไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	13,869	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านต่างๆ/ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพผู้ยากจนยากไร้/ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพได้รับความช่วยเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	0	18/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี	จัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปีของชุมชนเมืองพัทยา จัดทำแผนชุมชนจำนวน 42 ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000	57,291	1/11/66	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	จัดการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการในด้านทักษะการผลิตบรรจุภัณฑ์การตลาดการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	99,035	1/11/66	29/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	โครงการพัฒนาผู้พิการพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน (มูลนิธิคุณ พงษ์)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหญ่มูลนิธิคุณพ่องรี เพื่อให้เด็กรับรู้และเข้าใจวิธีการดูแลตนเองทางด้านกายใจสติปัญญา อารมณ์ สังคม โดยได้รับการเติมเต็มตามศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย มีสุขอนามัยที่ดี และได้ฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	225,000	225,000	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	จัดการอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	9,640	1/12/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	86,050	1/2/67	1/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงานศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ มีงบประมาณในการบริหารจัดการและสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000	250,000	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
12	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ การขายผลิตภัณฑ์ชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	286,955	1/5/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
13	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อให้ผู้รับบริการช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่อง สติปัญญาออทิสติกและสมอง คนพิการสู่การมีงานทำสามารถ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	212,500	212,500	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (โอนเพิ่ม 15,000 บาท)	ดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	55,425	1/4/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	41,206	1/3/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	จัดอบรม/กิจกรรมสตรีที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	350,000	335,637	1/1/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
17	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา สังคมเมืองพัทยา	อบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่ ใกล้เคียง, ประชาชนในเขตเมืองพัทยาที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	149,152	1/11/66	15/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
18	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	จัดการอบรมทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งในและ นอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 3 หลักสูตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	350,000	343,392	1/12/66	30/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
19	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยา  (โอนลด 1,122,300 บาท)	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับคณะผู้นำท้องถิ่นผ่านการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาชุมชนเพื่อนำมาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,200,000	1,896,679.30	9/10/66	31/1/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
20	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน  (โอนเพิ่ม 300,000 บาท)	จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเมืองพัทยา  จำนวน 42 ชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	373,963	1/10/66	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
21	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อย  ในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการจัดการให้มีคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	16,580	1/11/66	29/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
22	โครงการเสริมสร้างสุขภาพะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการจัดอบรม (ศึกษาดูงาน) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้นำมีความรู้  ทักษะ และทัศนคติในการเป็นผู้นำและมีเครือข่ายในการทำงาน  ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	428,796	1/2/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>7,159,500</b>	<b>5,659,760</b>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักสวัสดิการสังคมทั้งสิ้น จำนวน 22 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 7,159,500 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	ค่าจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา (โอนลด 2,825,100 บาท)	จ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา 1.ค่าจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา (จำนวน 8 โซน) 2.ค่าจ้างเหมาแรงงานรักษาความสะอาด ถนนพื้นที่ชุมชน เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,620,400	28,596,610.90	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ	จ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ แบบ Real Time ระบบบันทึกข้อมูลบน Cloud Server ตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 วัดค่าโอโซน เป็นต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,476,600	1,102,500	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยา (โอนลด 970,000 บาท)	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยาจำนวน 6 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,570,000	4,652,349.74	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา	จ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	268,000	268,000	1/1/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	งานจ้างรถเครนขนาด 25 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่มีความสูงเกิน 21 เมตร ขึ้นไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,000	0.00	1/5/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
6	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยา (โอนลด 4,175,000 บาท)	งานจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31,805,000	25,083,799.12	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชน ในเขตเมืองพัทยา	ขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	163,620,640	163,620,640	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
8	โครงการจัดซื้อเครื่องออกก่าลังกาย (โอนลด 571,000 บาท)	จัดหาอุปกรณ์เครื่องออกก่าลังกายเพื่อให้บริการประชาชน ภายในสวนสาธารณะ จำนวน 2 สวน 1. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา 2. สวนสาธารณะเมืองพัทยา 35ไร่ (ชัยพฤกษ์ 2)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,376,000	1,800,000	1/12/66	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนมีสภาพที่ตื้นเขิน , ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่คลองนกยาง 500 เมตร, จัดกิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชีวิต ในอ่าววนาเกลือเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	164,000	11,860	1/4/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา	รณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยพื้นที่ในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	98,500	1/2/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการรวมพลังร่วมพัฒนาพิทยาน่าอยู่น่ามอง ชยะ คุณคลอง (Big Cleaning) (โอนลด 300,000 บาท) โอนไปเบิกจ่ายรายการอื่น	ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	0	1/2/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
12	โครงการเมืองพัทยาน่าอยู่เมืองคาร์บอนต่ำ	ชุมชนภายในเมืองพัทยา จำนวน ๑ ชุมชนกับ ๑ โรงเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับเมืองคาร์บอนต่ำเมืองพัทยา มีการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	77,400	1/3/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				242,700,640	225,311,659.76					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 242,700,640 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ (โอนลด 331,000 บาท)	จัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย -อังกฤษ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,354,000	980,980	1/10/66	31/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 (โอนลด 25,000 บาท)	ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย (งวดที่ 12))	12,352,600	10,094,200	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการ Pattaya Beach Games (กีฬาชายหาดเมืองพัทยา)	จัดกิจกรรมกีฬาชายหาดและกีฬารมณีนันทนาการ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ เช่น ฟุตบอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด EXTREME SPORT ฯลฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างส่งมอบงาน)	3,000,000	310,000	1/12/66	30/9/67	เส้นทางการจัด กิจกรรมวิ่ง	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	จัดโครงการหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล 3x3 กีฬาทางน้ำ บีชเทนนิส เทคบอล แข่งขันรถทามิยะ ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ฯลฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,500,000	5,499,520	1/12/66	30/9/67	สภาพอากาศใน การจัดกิจกรรม บางชนิด	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ของยูเนสโก	บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ของยูเนสโก อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)	10,000,000	0	3/1/67	30/9/67	การประสานงาน หลายหน่วยงาน	ไม่มี	ตามแผน
6	โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว (โอนลด 2,735,000 บาท)	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปีละไม่น้อยกว่า 10 รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,000,000	3,894,790	1/11/66	30/9/67	ระยะเวลาดำเนินการ การกระชั้นชิด	ไม่มี	ตามแผน
7	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา (โอนลด 204,480 บาท)	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการแสดงที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,500,000	2,185,000	1/10/66	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานจ้างเมืองพัทยา สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	286,819	1/11/66	1/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่นาเกลือ	จัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่นาเกลือได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, มีคณะทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่นาเกลือบูรณาการ หน่วยงานทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ <i>(อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)</i>	500,000	273,068	1/2/67	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
10	โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน <i>(โอนลด 90,300 บาท)</i>	จัดกิจกรรมเดินกินถิ่นนาเกลือ โดยชุมชนมีส่วนร่วมทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,000,000	5,909,700	1/10/66	29/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการยกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา	ศึกษากลยุทธ์หรือแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์, ประชาชนเมืองพัทยาทราบข่าวการบริหาร และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง	อยู่ระหว่างดำเนินการ <i>(เริ่มดำเนินการ งวดแรก ตุลาคม 2567)</i>	765,000	0	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
12	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show <i>(โอนเพิ่ม 4,200,000 บาท)</i>	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000,000	11,697,583.90	24/1/67	25/9/67	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
13	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวันไหลเมืองพัทยา (โอนลด 210,000 บาท)	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวันไหลเมืองพัทยา มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อยกว่า 30,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000,000	1,790,000	1/10/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
14	โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมนับถอยหลัง ในวันขึ้นปีใหม่โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเช่น การแสดงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000,000	10,000,000	1/10/66	29/2/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
15	โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรี และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพัทยาและเกาะล้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000,000	15,000,000	15/11/66	30/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา (โอนลด 20,000 บาท)	กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรี และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000,000	9,980,000	25/10/66	30/11/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
17	โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (โอนลด 360,000 บาท)	ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงานแสดงพลุนานาชาติ และเพื่อกระตุ้น การท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	28,000,000	26,780,000	1/10/66	31/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
18	โครงการเทศกาลศิลปะแสงไฟเมืองพัทยา (โอนลด 4,000,000 บาท)	กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งแสงสีเสียงและศิลป์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10,000 คน	ยกเลิก  (ยกเลิกตามนโยบายผู้บริหารและโอนงบประมาณไปใช้ในโครงการอื่น)	5,000,000	0	1/2/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
19	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	จัดโครงการแข่งขันกีฬาได้แก่ ประชาชนทั่วไป เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง เซปักตะกร้อ วายน้ำ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,000,000	2,958,010	1/11/66	30/9/67	สิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกในสนาม แข่งขัน	ไม่มี	ตามแผน
20	โครงการแข่งขันพืชมารathon	จัดวิ่งประเภทมารathon ฮาล์ฟมารathon ควอเตอร์มารathonวีลแชร์ และวิ่งเพื่อสุขภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10,000 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000,000	9,987,000	1/12/66	30/9/67	ปัญหาการ จัดการจราจร	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>142,271,600</u>	<u>117,626,671</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งสิ้น จำนวน 20 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 142,271,600 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักพัสดุและทรัพย์สิน	ปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักพัสดุและทรัพย์สิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ <i>(อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)</i>	500,000	0	1/11/66	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>500,000</u>	<u>0</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักพัสดุทรัพย์สิน ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

กองการเจ้าหน้าที่

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่ม	ระบุนวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการจ้างคนพิการเข้าทำงาน	โครงการจ้างคนพิการเข้าทำงานที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา (โอนลด 188,000 บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,500,000	1,242,542.59	2/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>1,500,000</u>	<u>1,242,542.59</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองการเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพ คนในครอบครัวและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ ถูกวิธี, เพื่อสร้างแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	98,503	1/11/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	ค่าจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา	จัดจ้างเอกชนเพื่อให้บริการและดำเนินงานด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขครบถ้วนตามมาตรฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	28,760,000	23,817,696	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัย พื้นที่เกาะล้าน  (โอนลด 1,627,900 บาท)	จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดูแล 1.ระบบศูนย์รับแจ้งเหตุและบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย2.ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินสาธารณะ3.ระบบประกาศ ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัย4.ระบบกล้องวงจรปิด 5.ระบบโปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด	อยู่ระหว่างดำเนินการ  (กั้นเงิน)	5,000,000	0	5/1/67	15/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
4	ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	จัดจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,862,240	4,284,041.04	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนงานสวน บนพื้นที่เกาะล้าน	จัดจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานสวนดูแลต้นไม้ บนพื้นที่เกาะล้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,529,280	1,109,644	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	ค่าจ้างเหมาในการควบคุมการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย  (โอนลด 1,502,000 บาท)	จัดจ้างบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานกำจัดขยะมูลฝอย	อยู่ระหว่างดำเนินการ  (ยังไม่เซ็นสัญญา)	1,502,000	0	1/4/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
7	โครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	จ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	27,063,000	0	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
8	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน	จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ , จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000	69,371.50	1/11/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน	จัดบริการออกตรวจสุขภาพโภชนาการ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี จัดบริการออกหยอดทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง /ปี รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑ ครั้ง/ปี จัดบริการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยง หรือตามฤดูกาล ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	298,175	1/11/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	ฝึกอบรมผู้ประกอบการและประชาชน พนักงาน และพนักงานจ้างของเมืองพัทยา จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	120,000	89,275	15/1/66	31/3/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
11	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ	จัดฝึกอบรมทางวิชาการบรรยายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้กับเจ้าหน้าที่ประชาชนและผู้ประกอบการบนเกาะล้าน	ไม่ได้ดำเนินการ <b>(ผู้บริหารไม่อนุมัติ)</b>	154,000	0	10/3/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
12	โครงการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและช่วยชีวิตทางน้ำบนพื้นที่เกาะล้าน	อบรมทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เกาะล้าน, ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสิทธิ UCEP “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” และการแจ้ง เหตุฉุกเฉินด้วยการโทร 1669 เป็นต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	136,000	109,180	1/11/66	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด			
13	โครงการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกาะล้าน	ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	ยกเลิก  (ไม่มีผู้ยื่นเสนอ)	700,000	0	1/1/67	31/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
14	โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	รณรงค์ทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี รณรงค์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี รณรงค์ปลูกต้นไม้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ร่วมรณรงค์เก็บขยะรักษาใต้ทะเล กับหน่วยงานที่อาสาจัดกิจกรรมดังกล่าว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	53,222	1/3/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>71,396,520</u>	<u>29,929,108</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ทั้งสิ้น จำนวน 14 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 71,396,520 บาท



รายการสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (รอบ 1 ปี)  
(จำแนกตามหน่วยงาน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักปลัดเมืองพัทยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเมืองพัทยา 17 เขต ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	1. เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวประชาชน และผู้ประกอบการในการดำเนินกิจกรรมทางทะเลในเขตพื้นที่เมืองพัทยาให้เป็นรูปธรรม 2. เพื่อเพิ่มการขยายตัวและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเมืองพัทยา โดยสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3. เพื่อจัดทำปรับปรุงแนวเขตว่ายน้ำในพื้นที่สำคัญในระยะเร่งด่วนเป็นระยะแรก 4. เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในด้านความปลอดภัยทางทะเลและภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	168,096,000	15,120,000	1/1/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา (หลักสูตร) จำนวน 100 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	224,000	223,927	1/6/67	31/8/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัย และการกู้ภัยทางบก	1. บุคลากรหลัก ประกอบด้วย 1.1 ผู้จัดการโครงการ 1.2 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 2. บุคลากรสนับสนุน ประกอบด้วย 2.1 หัวหน้าทีมงานด้านความปลอดภัยเขตเมืองพัทยา (สายตรวจ) 2.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์สั่งการเมืองพัทยา 2.3 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 2.5 เลขานุการโครงการ 3. บุคลากรด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 3.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเขตเมืองพัทยา 3.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 3.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ 3.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ City Helper	อยู่ระหว่างดำเนินการ	37,717,100	12,823,100	1/1/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักปลัดเมืองพัทยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุนวันที่เริ่ม	ระบุนวันที่สิ้นสุด			
4	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัย และกู้ภัยทางทะเล	มีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวบริเวณแนวชายหาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดตาแหวนเกาะล้าน หรือหาดอื่นๆ ภายในเขตเมืองพัทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13,239,100	4,499,900	1/12/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ สำหรับรับ-ส่ง ผู้โดยสารบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1. เพื่อปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ ให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยในการขึ้น-ลงเรือของนักท่องเที่ยวและประชาชน ที่มาใช้บริการ 2. ขยายโป๊ะเทียบเรือให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับเทียบเรือ ได้จำนวนหลายลำในคราวเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง ผู้โดยสารให้มีความรวดเร็วสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ที่มาใช้บริการ 3. เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกอบการ เรือโดยสารขนาดเล็ก (Speed boat) นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาใช้บริการ 4. เพื่อจัดระเบียบผู้ประกอบการในการจอดเรือรับ-ส่งผู้โดยสาร ขนาดเล็ก (Speed boat) ได้ดียิ่งขึ้น 5. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย สำหรับการเดินทางเรือ เกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยารวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของจังหวัดชลบุรี 7. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรีสอดคล้องกับนโยบายแนวทางการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	147,662,000	0	1/2/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

(ทำสัญญาแล้ว 11/9/67)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักปลัดเมืองพัทยา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
6	เงินอุดหนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	1.กิจกรรมสร้างพลังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด จำนวน 2 รุ่น ไม่น้อยกว่า 1,300 คน 2.กิจกรรมบริการตรวจคัดกรองสารเสพติดทั้งยาบ้า และกัญชา จำนวน 10,000 ชุด 3.งานประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา 4 ครั้ง 4.งานพืษานสัมพันธ์ ด้านกัญชาเสพติด 5.งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 6.กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังยาเสพติด (เครือข่ายด้านยาเสพติด) 7.งานสำรวจข้อมูลติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการ จำนวน 4,500 ชุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,039,100	7,200,000	1/1/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>378,977,300</u>	<u>39,866,927</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ของสำนักปลัดเมืองพัทยาทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 378,977,300 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักคลัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	การจัดเก็บรายได้ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่หายไปปีงบประมาณ พ.ศ.2564, เมืองพัทยาจะได้นำเงินจัดสรรดังกล่าวไปดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	339,523,600	339,523,600	1/7/10	30/9/10	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>339,523,600</u>	<u>339,523,600</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ของสำนักคลังทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 339,523,600 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักช่าง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน ในเขตเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน และแผนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยผู้ใช้ทางข้ามถนน และผู้ขับขี่ยานพาหนะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	54,000,000	8,107,200	1/3/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	เพื่อให้พนักงานเมืองพัทยาได้รับเงินบำนาญ เงินเดือนและเงินเพิ่มค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รวมถึงเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,113,600	1,113,600	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	การปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	- งานปรับปรุงผิวจราจรถนนชัยพฤกษ์ 2 - งานปรับปรุงผิวจราจรถนนทุ่งกลม-ตาลหมัน 10 - งานปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังสนามกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเมืองพัทยา - งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา -ทุ่งกลมตาลหมัน 10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,410,200	7,302,800	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	การปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	- ก่อสร้างกำแพงกันดิน - ก่อสร้างลานทางเดินและทางลาดคนพิการ - ก่อสร้างที่จอดรถ - ก่อสร้างห้องน้ำ,ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง - ปรับปรุงทางเท้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,298,200	12,298,200	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภาคตะวันออก ระยะที่ 4 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	- ก่อสร้างอาคารสนาม - ก่อสร้างลานกีฬา - ก่อสร้างลู่วิ่ง - ก่อสร้างอาคารสนามเทนนิส (สเตเดียม) - ก่อสร้างอาคารสนามแข่งขันกลางแจ้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	51,105,000	0	1/4/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b><u>127,927,000</u></b>	<b><u>28,821,800</u></b>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ของสำนักช่างทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 127,927,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้ว นำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ 6 (ระยะสุดท้าย) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	วางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35,000,000	24,948,000	1/4/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>35,000,000</u>	<u>24,948,000</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักงานการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	42,336,400	42,336,400	1/10/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	17,540,500	17,540,500	1/10/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,152,900	9,152,900	1/10/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	36,347,600	36,347,600	1/10/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
5	ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือเรียน ให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,011,200	10,011,200	1/10/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
6	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6,151,100	6,151,100	1/10/66	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
7	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,926,900	5,926,900	1/4/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
8	เงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการการศึกษา	ค่าบริหารจัดการการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	34,822,200	34,822,200	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
9	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน	ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	500,000	500,000	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
10	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนเมืองพญา 5 (บ้านเนินพญาเหนือ) เมืองพญา	1.ก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารอนุบาล หลังที่ 1 2.ก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคาร หลังที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25,000,000	0	1/8/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
11	โครงการจัดหารุกข์ภัณฑ์สื่อเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	3.ก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคาร หลังที่ 3 จัดหารุกข์ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	47,700,000	0	1/7/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
12	โครงการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค โรงเรียนในสังกัดเมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	เพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค โรงเรียนในสังกัดเมืองพญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	27,200,000	0	1/7/67	31/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
13	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	880,000	880,000	1/4/67	31/5/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
14	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,045,000	1,045,000	1/11/66	31/12/66	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักงานการศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
15	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	881,600	881,600	1/3/67	1/4/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
16	เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา	เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	223,123,200	223,123,200	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
17	เงินอุดหนุนสำหรับค่าจ้างประจำบุคลากรทางการศึกษา	ค่าจ้างประจำบุคลากรทางการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,335,300	1,335,300	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
18	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	เงินค่าบำเหน็จ บำนาญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	86,130,100	86,130,100	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
19	เงินอุดหนุนสำหรับช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูบ้านานู พนักงานครูและภารโรงเมืองพญา	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูบ้านานู พนักงานครูและภารโรงเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,622,300	1,622,300	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
20	เงินอุดหนุนสำหรับค่ารักษาพยาบาลครูบ้านานู พนักงานครูและภารโรงเมืองพญา	ค่ารักษาพยาบาลครูบ้านานู พนักงานครูและภารโรงเมืองพญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	14,846,800	14,846,800	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<u>592,553,100</u>	<u>492,653,100</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ของสำนักงานการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 20 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 592,553,100 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักช่างสุขาภิบาล

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริดทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	งานก่อสร้างวางท่อเหล็กระบายน้ำรับแรงดันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,800 มม. 14 มม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,047 เมตร ทดสอบระบบสูบล้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	164,771,400	2,438,000	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำเทพประสิทธิ์ ซอย 9 เชื่อมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	47,600,000	2,369,700	1/10/66	30/9/67	ปัญหา สภาพดินอ่อน	ไม่มี	ตามแผน
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ ถึงซอยชัชพลักษ์ 3 (ถนนสุขุมวิทพัทยา 54) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำแรงดัน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	22,403,100	25,176,300	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริดทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1.งานวางท่อแรงดัน HOPE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร ความยาวรวม ไม่น้อย 2.งานวางท่อ HOPE ชนิดลอนเสริมเหล็กกล้า ขนาด 1,800 มิลลิเมตร พร้อมต่อปากปิดเหล็กหล่อจำนวน 38 ชุด ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 1,750 เมตร 3.งานวางท่อ HOPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาด 2,200 มิลลิเมตร พร้อมต่อปากปิดเหล็ก หล่อจำนวน 23 ชุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,068 เมตร เป็นต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	42,000,000	0	1/6/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
5	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พัทยา และนาเกลือ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ซอยหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45,000,000	0	1/6/67	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบสถานี สูบน้ำป้องกันน้ำท่วม จำนวน 5 แห่งได้แก่ 1.สถานีสูบน้ำสุขุมวิท พัทยา 45 (SUMP1) 2.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพัทยา 75 (SUMP2) 3.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพิทยاب้านเขาน้อย (SUMP3) 4.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพิทยاب้านเขาตาโล (SUMP4)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000,000	0	1/5/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน

(แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติจัดทำสัญญา)

(แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติจัดทำสัญญา)

(ทำสัญญาแล้ว)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักช่างสุขาภิบาล

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS7 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	5.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพิทยاب้านชัยฤกษ์ (SUMP5) 1.งานก่อสร้าง OVER Head Crane พร้อมโครงสร้างรับรางเครน และฐานราก 2.งานก่อสร้างประตูน้ำ SLuice Gate ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมโครงสร้างและชุดตู้ควบคุมไฟฟ้า 3.งานครุภัณฑ์ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	55,000,000  (ทำสัญญาแล้ว)	0	1/5/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>436,774,500</u>	<u>29,984,000</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ของสำนักช่างสุขาภิบาลทั้งสิ้น จำนวน 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 436,774,500 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

สำนักสวัสดิการสังคม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1.เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอ 2.เพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,890,000	1,890,000	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1.เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นการแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 2.เพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการดูแล ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ผ่านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	105,993,600	105,993,600	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	1.เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและทุพพลภาพเป็นการแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 2.เพื่อดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 3.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ให้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	13,737,600	13,737,600	1/10/66	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
4	โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง ผู้ทำคุณประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	9,316	1/6/67	30/9/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>121,671,200</u>	<u>121,630,516</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ของสำนักสวัสดิการสังคมทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 121,671,200 บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย (บาท)	ระบุวันที่เริ่ม	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณหาดตายาย เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทางเท้า โดยปูบล็อกคอนกรีตพร้อมขอบคันหินสำเร็จรูป ความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 - 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,288.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 9,954.00 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 102 ต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	29,190,000 (ทำสัญญาแล้ว)	0	1/4/67	30/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ทำเทียบเรือทำหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ปรับปรุงซ่อมแซมโครงการลานเอนกประสงค์ทำเทียบเรือทำหน้าบ้าน บริเวณผิวคอนกรีตด้านล่าง,คานรองรับลานคอนกรีต, และขอบกำแพงกันคลื่นโค่นรอบ,ทำการติดตั้งวัสดุเสริมกำลังโครงสร้าง, ทำการเคลือบปิดผิวป้องกันการกัดกร่อนลานเอนกประสงค์ ทำเทียบเรือทำหน้าบ้าน พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,631.00 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	49,897,000 (ทำสัญญาแล้ว)	0	1/4/67	30/7/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
3	เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนดำเนินงานสาธารณสุข	บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์แพทย์ชุมชน บ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ได้รับเงินเดือน และค่าตอบแทน ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	543,100	543,100	1/10/66	30/6/67	ไม่มี	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				<u>79,630,100</u>	<u>543,100</u>					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 79,630,100 บาท

## ภาคผนวก



เรียน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

- เพื่อโปรดทราบ

- กระทรวงมหาดไทยแจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กำหนด ดังนี้

๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

๒. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

๓. รายการปีเดียว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔. รายการก่อสร้างให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุน รายการใหม่ควรดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง-ราคาากลาง และรายละเอียดประกอบให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อสร้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

๖. เร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ตามแบบรายงานของกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

- เห็นควรนำเรียนนายกเมืองพัทยาเพื่อโปรดพิจารณา มอบฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน ส่วนงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการ พร้อมแจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสุรีย์พร เสดมมาก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๙/๖/๖๗

เรียน ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

- เป็นองค์การในความหมาย

(นางสาวลลิตา เลิศทองทับทิม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

- ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ / ฝ่ายเพื่อพัฒนา

(นางกนกวรรณ ประภะโทก)

เรียน นายกเมืองพัทยา หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

เรียน ปลัดเมืองพัทยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

- เพื่อโปรดทราบ

- ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ เห็นว่าควรดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกเมืองพัทยา

เพื่อแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเอกรัตน์ สายทอง)

ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- 7 มิ.ย. ๒๕๖๗

- ทน

- ตามขอ

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นายณัฐพล ชีวะดิวิตรเวทย์)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

14 มิ.ย. 2567

ปลัดเมืองพัทยา

10 มิ.ย. 2567

ตามเสนอ

(นายประเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗



(๒) กรณีหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้จัดสรรไปยังทุนหมุนเวียนทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ

๒.๒ รายการปีเดียว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ รายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันต่อไปได้

๒.๔ หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพักตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒.๕ เร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ตามแบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และกำหนดส่งรายงานความคืบหน้าฯ ดังนี้

รายงานประจำเดือน	กำหนดส่งรายงาน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ขอให้เมืองพัทยากรอกข้อมูลตามแบบรายงานความคืบหน้าดังกล่าวให้สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 0211.2moi@gmail.com ภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป เพื่อจะได้รวบรวมในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยและรายงานความคืบหน้าฯ ให้กรมบัญชีกลางได้รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์” หรือทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



<https://url.in.th/TCdTI>

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักนโยบายและแผน  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

