

รายการสรุปภาพรวมโครงการตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบฯเมืองพัทยา (บาท)
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	24	488,445,880
2	สำนักคลัง	5	98,848,000
3	สำนักช่าง	51	1,524,123,730
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	23	29,513,490
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13	256,267,880
6	สำนักการศึกษา	82	768,761,990
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	38	1,043,634,400
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	141,940,200
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	367,326,510
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	24	194,524,200
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	500,000
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	1,530,000
13	กลุ่มกฎหมาย	1	30,000
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	-
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	30	452,534,380
รวม		335	5,367,980,660

รายการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานภาพรวมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/ไม่ได้ ดำเนินการ	ตามแผน	ไม่เป็นไปตาม แผน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	24	รอข้อมูลอัปเดต	รอข้อมูลอัปเดต	รอข้อมูลอัปเดต	รอข้อมูลอัปเดต	รอข้อมูลอัปเดต	รอข้อมูลอัปเดต
2	สำนักคลัง	5	0	4	1	0	3	2
3	สำนักช่าง	51	รอข้อมูลอัปเดต	รอข้อมูลอัปเดต	รอข้อมูลอัปเดต	รอข้อมูลอัปเดต	รอข้อมูลอัปเดต	รอข้อมูลอัปเดต
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	23	0	19	4	0	22	1
5	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13	0	11	2	0	10	3
6	สำนักการศึกษา	82	21	34	26	1	73	9
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	38	2	33	3	0	19	19
8	สำนักสวัสดิการสังคม	24	3	13	8	0	23	1
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	2	15	0	0	15	2
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	24	0	13	10	1	22	2
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	0	0	1	0	1	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	0	2	0	0	2	0
13	กลุ่มกฎหมาย	1	1	0	0	0	0	1
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0	0
15	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	30	3	23	4	0	25	5
รวม		335	32	167	59	2	215	45

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0282	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและปรับปรุงระบบบริหารงาน ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย	จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและปรับปรุงระบบบริหารงาน ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยสามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	10,000,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขออนุมัติจัดจ้าง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
2	68-0283	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (Disaster Recovery site)	จ้างเหมาสำรวจระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูลมีความปลอดภัย	957,000	0	1/11/67	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดทำ TOR และราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
3	68-0281	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี	สำรวจข้อมูลภาคสนามและทำการปรับปรุงฐานข้อมูล, พัฒนาระบบสำรวจออนไลน์	6,500,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ตามแผน
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2								
		(งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)								
4	68-0270	เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	เงินที่ได้รับการชดเชยสามารถนำมาใช้จ่าย ในกิจการของเมืองพัทยา	74,891,000	74,891,000	1/1/68	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักคลัง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
5	67-0015	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		6,500,000	4,837,500	1/10/67	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
		คำจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี	-พัฒนาระบบสำรวจออนไลน์ -สำรวจข้อมูลภาคสนามและทำการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี							
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				98,848,000	79,728,500					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักคลังทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 98,848,000 บาท

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0068	โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม. และจิตอาสา ด้านสาธารณสุข	อสม.และจิตอาสาด้านสาธารณสุข แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง	75,000	0	1/3/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0073	โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในงานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา	กิจกรรมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพใน งานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา	300,000	0	1/11/67	31/1/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
3	68-0074	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และจิตอาสาด้านสาธารณสุข ในการดำเนินงานเชิงรุก	-อบรมศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 1 ครั้ง/ปี -อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสาด้านสาธารณสุข และเครือข่ายการดูแล สุขภาพในชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 190 คน	1,100,000	654,061.20	1/11/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0075	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมืองพัทยา	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง -คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน	600,000	0	1/4/68	31/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0077	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเมืองพัทยา	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ไม่น้อยกว่า 2,000 ตัว, ศัลยกรรมทำหมันสุนัขและแมว ทั้งเพศผู้และเพศเมียที่อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตเมืองพัทยา ไม่น้อยกว่า 600 ตัว	600,000	596,880	1/11/67	30/6/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
6	68-0078	โครงการสุขภาพดีมีสุข	ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตลอดชีวิตโดยผู้สูงอายุ ตรวจปีละหนึ่งครั้ง, ผลักดันให้เกิดกิจกรรมสุขภาพ ให้บริการประชาชน (Health Expo), ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center	4,000,000	45,050	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
7	68-0156	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	สุนัขและสัตว์จรจัดที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและจัดสวัสดิภาพสัตว์ อย่างมีมาตรฐาน, ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยจากโรคระบาดของสัตว์ที่แพร่เชื้อสู่มนุษย์	2,000,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0167	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล ฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน	จัดซื้อหุ่น CPR 40 ตัว ตัวละ 10,000 บาท , เครื่อง AED Trainer 10 ตัว ตัวละ 10,000 บาท, สไปนอลบอร์ด พร้อมอุปกรณ์บอร์ด 10 ชุด ชุดละ 12,000 บาท	620,000	620,000	1/1/68	30/5/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0079	โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	1.การประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานด้านยาเสพติดและบุหรืในสถานศึกษา 2. การเฝ้าระวังและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรื 3. การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนแก่ผู้รับบริการ รวมถึงประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ต่างๆ ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดและบุหรื 4. บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและบุหรื ในสำนักงาน และในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา	100,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
10	68-0008	โครงการก่อสร้างเพื่อขยายศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเมืองพัทยา	5.การดำเนินการศูนย์คัดกรองเมืองพัทยา 6. การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ เพื่อขยายพื้นที่สำหรับรองรับผู้รับบริการที่เข้ามา รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	6,990,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0076	โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	-นิเทศติดตามการดำเนินงานอย่างน้อย 3ครั้ง/ปี/แห่ง -สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับ ศสมช. เมืองพัทยา จำนวน 33 แห่ง -ประชาชนในพื้นที่ 42 ชุมชน ได้รับการดูแลสุขภาพ	80,000	44,700	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4										
(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
12	67-0022	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการ สาธารณสุข เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนเมืองพัทยา	-ระบบบริหารสิทธิ์ผู้ใช้งาน -ระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล 43 แฟ้มข้อมูล ด้านสุขภาพ จากระบบโรงพยาบาล ประกอบด้วย -แฟ้มสะสมงาน จำนวน 10 แฟ้ม -แฟ้มบริการ จำนวน 25 แฟ้ม -แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ จำนวน 15 แฟ้ม -แฟ้มตามนโยบาย จำนวน 1 แฟ้ม -แฟ้มแก้ไข จำนวน 1 แฟ้ม -ระบบบริหารปฏิทินบริการสุขภาพ -ระบบบริหารจัดการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์	9,900,000	0	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
			-ระบบบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลผู้รับบริการด้านสุขภาพ -ระบบบริการการเชื่อมโยงผู้รับบริการด้านสุขภาพผ่าน Line Pattaya Connect -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ลิขสิทธิ์ -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง -กล้องเว็บแคม จำนวน 3 ตัว -คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (512GB) ขนาดหน้าจอ (12) จำนวน 20 เครื่อง -การติดตั้ง การเชื่อมโยงระบบ ปรับเปลี่ยน และทดสอบ -การฝึกอบรม ผู้ดูแลระบบ พนักงานและเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ							
			แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5							
			(กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา)							
13	68-0437	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค	1.กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2.กิจกรรมอบรมสัมฤทธิ์เชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมทักษะการมีส่วนร่วม 3.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	268,040	226,240	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
14	68-0438	โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1.กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2.กิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3.กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสความตื่นตัวและค่านิยมทางสังคม	136,455	29,355	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
15	68-0439	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพ เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี	ดำเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. อบรมวิชาการ "การดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก" จำนวน 6 ครั้ง 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน" จำนวน 1 ครั้ง 3. พัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์จาก "แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม." ในการดูแลสุขภาพประชาชน จำนวน 4 ครั้ง (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	1,116,500	80,600	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
16	68-0440	โครงการป้องกันและควบคุมโรคปริสติดหนองพยาธิ	1.กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคปริสติดหนองพยาธิ แก่นักเรียนในสถานศึกษาและกลุ่มเสี่ยง 2.กิจกรรมสอบสวนโรคและควบคุมโรคปริสติดหนองพยาธิ โรคปริสติดหนองพยาธิ	83,600	40,600	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
17	68-0441	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา	1.ส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยน ทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสม ตามวัย 2.สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	423,300	74,610	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
18	68-0442	โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพเด็กวัยเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	ส่งเสริมภาพลักษณ์ และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 3. สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบการ ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 1.นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้น และคำแนะนำการปฏิบัติตัว การ มีเหาและแพร่กระจายสู่ผู้อื่น 3. ส่งเสริมทักษะด้านโภชนาการเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน 4.เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพสายตาค้นพบนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	164,700	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
19	68-0443	โครงการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซีในพื้นที่เมืองพัทยา	1.กิจกรรมตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซีในพื้นที่เมืองพัทยา	38,005	38,005	1/2/68	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
20	68-0444	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ - อุบัติซ้ำ ในพื้นที่เมืองพัทยา	กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่- (สวิงพัทยา) มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ เป็นต้น กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่- อุบัติซ้ำ แก่ตัวแทนองค์กรอิสระ ได้แก่ เครือข่ายสุขภาพ และโอกาส Hon house พัทยา มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ	109,015	64,015	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
21	68-0445	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่เมืองพัทยา	กิจกรรมที่ ๑ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 1.1 กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงในพื้นที่เสี่ยงของชุมชนเมืองพัทยา 1.2 กิจกรรมนิเทศติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลงในศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา เป็นต้น	443,505	343,560	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
22	68-0446	โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	1.กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์กำหนด ได้แก่ Flu แก่กลุ่มเสี่ยง MMR แก่นักเรียนป.1 dT แก่นักเรียนป.1 ป.6 และในวัยผู้ใหญ่ HPV แก่นักเรียนหญิงป.5 2.กิจกรรมสอบสวนโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 3.กิจกรรมสุศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน โรคติดต่อที่ป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	84,890	73,650	1/2/68	31/9/25	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
23	68-0447	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์ฟันแทะ (หนู) ในพื้นที่เมืองพัทยา	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคที่เกิดจาก สัตว์ฟันแทะ (หนู) แก่ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT เมืองพัทยา) และจิตอาสา กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันและกำจัดสัตว์ฟันแทะ (หนู) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสำรวจประชากรสัตว์ฟันแทะ (หนู) □ เป็นต้น	280,480	480	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				29,513,490	2,931,806.20					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 23 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 29,513,490 บาท

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0004	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณชายหาดพัทยา	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณชายหาดพัทยา	6,298,880	0	1/2/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอประชุมคณะกรรมการจังหวัด)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
2	68-0293	ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเมืองพัทยา ระยะ 5 (พ.ศ. 2569 - 2573)	จ้างที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติทางด้านดิจิทัลเพื่อเมืองพัทยาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)	3,500,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
3	68-0310	ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต	4,500,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาแล้ว)	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0352	ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งานเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทดแทนระบบเดิมจำนวน 940 กล้อง	45,509,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0311	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	ดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเมืองพัทยาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	10,000,000	2,368,917.84	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
6	68-0314	ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี	จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	5,600,000	1,312,500	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
11	67-0282	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3		35,000,000	31,185,000	1/10/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
		(กรณีกันเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
		โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณ	ดำเนินการติดตั้งสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน							
		ใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ 6 (ระยะสุดท้าย) เมืองพัทยา	ระยะที่ 6,7,8							
		ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ								
12	67-0012	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		4,500,000	4,500,000	1/12/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
		(กรณีกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
		คำจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต							
13	67-0013		สำหรับหน่วยงานเมืองพัทยา	45,582,000	7,474,619	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		คำจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งในเขตพื้นที่เมืองพัทยา							
		(งานเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)								
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				256,267,880	46,841,036.84					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 256,267,880 บาท

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0042	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	-จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเมืองพัทยา -จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค -จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา -จัดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ	1,000,000	0	1/5/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0044	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จัดค่ายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	100,000	0	1/3/68	30/5/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
3	68-0045	โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	200,000	134,401.80	1/3/68	30/5/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0047	โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา	-เข้าร่วมกิจกรรม/ศึกษาดูงาน	10,000	0	1/3/68	30/5/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
5	68-0048	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา	-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา สู่การพัฒนาเทคโนโลยีและปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน	400,000	393,576	1/10/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
6	68-0049	โครงการวันครู	-ดักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง -พิธีสงฆ์ -จัดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์	200,000	194,500	1/11/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
7	68-0051	โครงการสุขภาพพื้นที่ มีสุข	-อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	10,000	0	1/5/68	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0055	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ และจัดกิจกรรมเราทำได้	500,000	0	1/5/68	31/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0057	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา	การเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก	100,000	0	1/4/68	30/6/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0061	โครงการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการคิดขั้นสูง	การพัฒนาครูภาษาไทยการสอนด้วย Phenomenon Based	300,000	172,536	1/10/67	31/5/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0062	โครงการมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย	การจัดมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อ	2,000,000	0	1/5/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
12	68-0063	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา	300,000	0	1/7/68	31/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
13	68-0064	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	จัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือ ห้องสมุดประชาชนสัมพันธ์ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ	100,000	0	1/4/68	31/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
14	68-0067	โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัยในสังกัดเมืองพัทยา	-การบรรยายให้ความรู้ประกอบสื่อต่าง ๆ -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย/ฝึกปฏิบัติ/ระดมความคิดร่วมกัน -นำเสนอผลงาน และสรุปกิจกรรม	50,000	0	1/5/68	30/6/68	ยกเลิก (โอนไปทำโครงการอื่น)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
15	68-0371	ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยาสังกัดเมืองพัทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,500,000	0	1/10/67	31/1/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
16	68-0104	โครงการกิจกรรมว่ายน้ำเยาวชนเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เขตเมืองพัทยาให้มีทักษะพื้นฐานของการว่ายน้ำเพื่อสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้จากอุบัติเหตุทางน้ำ	500,000	0	1/10/67	28/2/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
17	68-0106	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	700,000	233,125	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
18	68-0110	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน	จัดการแข่งขันกีฬาให้เด็กเยาวชนในเขตเมืองพัทยา	800,000	500,000	1/5/68	31/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
19	68-0111	โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา	ฝึกอบรมและพัฒนาลูกเสือเนตรนารีให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบเสียสละมีระเบียบวินัยมีความสามัคคี สร้างสรรค์สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ มีโอกาสมุ่งมั่นมิตรกับลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอื่น ในสังกัดเมืองพัทยา	1,300,000	1,183,440	1/11/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
20	68-0122	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเยาวชนให้เด็กและเยาวชนตระหนัก ถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองรู้จักสิทธิ และตระหนัก ว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศชาติต่อไปในอนาคต	200,000	0	1/7/67	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
21	68-0113	โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา	จัดประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเพื่อเป็นการผลักดันยกระดับศักยภาพทางดนตรีของเยาวชนให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมเยาวชนในระดับภาคและระดับประเทศได้	500,000	463,300	1/1/68	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
22	68-0114	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กโดยมีเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	1,500,000	1,491,300	1/12/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
23	68-0115	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา, นันทนาการ และจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส อบรมดนตรี English summer camp ฯลฯ	1,000,000	137,400	1/1/68	31/3/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
24	68-0117	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์เยาวชนพัทยา	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบเกี่ยวกับการเขียนบทการกำกับและถ่ายทำภาพยนตร์สั้น	200,000	0	1/7/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
25	68-0118	โครงการเข้าค่ายเยาวชนอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) สำหรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตเมืองพัทยา	-จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม	200,000	0	1/3/68	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
26	68-0127	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร ในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2567 ณ ลานเอนกประสงค์ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ, วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้ และถนนเลียบริมชายหาดจอมเทียน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	150,000	0	1/12/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
27	68-0128	โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	กิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุงเข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	150,000	0	1/3/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
28	68-0130	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	กิจกรรมด้านสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งการนวดฝ่าเท้าและการทำลูกประคบสมุนไพร เป็นการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ฯลฯ ให้แก่เยาวชน นักเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา	200,000	0	1/6/68	30/7/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
29	68-0133	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพื้นที่ อำเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า (ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอำเภอบางละมุง)	100,000	0	1/11/67	31/12/67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
30	68-0134	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระบรมราชินี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพื้นที่ อำเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า (ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอำเภอบางละมุง)	100,000	0	1/7/68	31/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
31	68-0135	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพื้นที่ อำเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า (ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอำเภอบางละมุง)	100,000	0	1/6/68	31/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
32	68-0136	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	1.กิจกรรมถวายความจงรักภักดีของข้าราชการในพื้นที่ อำเภอบางละมุงและประชาชนทุกหมู่เหล่า (ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมอำเภอบางละมุง)	100,000	0	1/5/68	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
33	68-0137	โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวัน คล้ายวันเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี	400,000	338,500	1/11/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
34	68-0139	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	350,000	0	1/5/68	30/7/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
35	68-0165	โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเยาวชนเมืองพัทยา	จัดกิจกรรมอบรมทักษะกีฬาอีสปอร์ตและจัดการแข่งขันกีฬา อีสปอร์ตให้กับเยาวชนเมืองพัทยา	500,000	0	1/6/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
36	68-0166	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ	จัดกิจกรรมอบรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา, นันทนาการ และจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส อบรมดนตรี English summer camp ฯลฯ	3,500,000	3,925,736.28	1/1/68	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
37	68-0168	โครงการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ เมืองพัทยา (สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา)	กิจกรรมประกวดภาพทัศนศิลป์	270,000	270,000	1/5/68	30/6/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
38	68-0169	โครงการอนุรักษ์มรดกไทย (สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา)	กิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย	1,273,000	1,273,000	1/3/68	30/4/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
39	68-0431	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่สำราญเกาะล้าน	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่สำราญเกาะล้าน จำนวน 1 หลัง	1,500,000	1,500,000	1/3/68	30/4/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
40	68-0053	โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเมืองพัทยา	150,000	0	1/6/68	30/7/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
41	68-0066	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารให้กับประชาชน ในเมืองพัทยา	500,000	128,750	1/11/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
42	68-0103	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	จัดกิจกรรมต่อต้านการใช้ยาเสพติดนักเรียนชั้น ป.5 ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	400,000	398,320	1/10/67	30/4/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
43	68-0120	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา	1. การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ เมืองพัทยา 2. การประกวดประชันกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 3. การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 4. การแสดงวงดนตรีที่มีชื่อเสียงจากศิลปิน และ/หรือ นักร้องที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับ 5. การตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม สื่อถึงงานวันลอยกระทง	2,500,000	2,005,850	1/10/67	31/12/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
44	68-0119	โครงการงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เมืองพัทยากำหนด -การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้าน ประกอบด้วย การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก ตะกร้อลอดห่วง วิบาก -การสาธิตกีฬาพื้นบ้าน มวยตำบลจาก -การบวงสรวงเทวดา ผีป่า นางฟ้า -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง	2,000,000	0	1/3/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
45	68-0123	โครงการตกแต่งเกวียนกันชนงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	วัดหนองใหญ่ -ก่อบพระเจดีย์ทราย -การบวงสรวงเทวดา ผีป่า นางฟ้า -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	150,000	150,000	1/10/67	31/11/24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
46	68-0129	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ -พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง -พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป -พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ -การแสดงศิลปวัฒนธรรม -ขบวนแห่รูปขาคติ	500,000	0	1/3/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
47	68-0132	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	1. การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ วิถีชีวิตของชุมชนเมืองพัทยา ด้านวัฒนธรรม,ศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ชุมจำลองวิถีชีวิตของชุมชนเมืองพัทยา ด้านวัฒนธรรม,ศิลปหัตถกรรม,ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ – ดนตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองพัทยา	500,000	499,000	1/12/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
48	68-0138	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้ง, จัดพิธีสรงน้ำพระ, จัดพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ, จัดขบวนรูปขาคติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,000 คน	1,800,000	0	1/3/68	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
49	68-0054	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถาน ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	จัดอบรมการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถาน ศึกษาสังกัดเมืองพัทยา เก็บขยะชายหาด มาคัดแยก และสามารถนำมาประดิษฐ์แปรรูป เป็นจานรองแก้ว กระถางต้นไม้ และบล็อกพลาสติก เป็นต้น	100,000	99,965	1/12/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
50	68-0006	โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและงานวัดผลการศึกษา แบบออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จัดซื้อระบบงานทะเบียนและงานวัดผลการศึกษา แบบออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 1 โครงการ	3,025,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
51	68-0046	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานครู และพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา (อบรมออนไลน์)	500,000	0	1/4/68	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
52	68-0050	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	หลักเงินให้โรงเรียนเมืองพัทยา 1 - 11	34,334,040	22,258,970	1/10/67	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
53	68-0052	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (Performance Agreement : PA)	-อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย การทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA)	200,000	0	1/3/68	30/4/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
54	68-0056	โครงการนำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์	พัฒนาเทคนิคการสอนด้านภาพยนตร์	500,000	488,894	1/10/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
55	68-0058	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	ออกแบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน	200,000	0	1/2/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
56	68-0059	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูปฐมวัย ในสังกัดเมืองพัทยา	-การบรรยายให้ความรู้ประกอบสื่อต่าง ๆ -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย/ฝึกปฏิบัติ/ระดมความคิดร่วมกัน -ศึกษาดูงาน -นำเสนอผลงาน และสรุปกิจกรรม	200,000	0	1/4/68	31/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
57	68-0060	โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	การออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่ศึกษาและพลศึกษา และการพัฒนาการสอน STEM	200,000	199,832	1/10/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
58	68-0065	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยด้านการส่งเสริม ทักษะสมอง Executive Function (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดเมืองพัทยา	-การบรรยายให้ความรู้ประกอบสื่อต่าง ๆ -จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย/ฝึกปฏิบัติ/ระดมความคิดร่วมกัน -นำเสนอผลงาน และสรุปกิจกรรม	70,000	0	1/5/68	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
59	68-0007	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเมืองพัทยา 1	ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเมืองพัทยา 1	8,080,000	0	1/6/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
60	68-0043	โครงการพัฒนาทักษะการสอนของพนักงานครูเพื่อยกระดับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินักเรียน	สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสอน ของพนักงานครูเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติของนักเรียน	10,000	0	1/3/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1										
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)										
61	67-0340	โครงการบูรณาการระบบเสียงประกาศและประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (IP Broadcasting) ภายในพื้นที่โรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา	จัดซื้อระบบเสียงประกาศและประชาสัมพันธ์ผ่าน เครือข่ายเน็ตเวิร์ค (IP Broadcasting) ภายในพื้นที่โรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จำนวน 5 ระบบๆ 2,405,430 บาท	12,027,150	0	1/3/68	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)								
62	68-0214	เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	16,848,100	16,848,100	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
63	68-0217	ค่าหนังสือเรียน	จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	10,069,400	10,069,400	1/1/68	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
64	68-0218	ค่าจัดการเรียนการสอน	เบิกค่าจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	39,997,000	39,997,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
65	68-0219	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	เบิกค่าเครื่องแบบนักเรียนให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	5,840,700	5,840,700	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
66	68-0220	ค่าอุปกรณ์การเรียน	เบิกค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	6,057,300	6,057,300	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
67	68-0225	เงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการการศึกษา	เบิกค่าบริหารจัดการการศึกษา เช่น ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	34,536,500	34,536,500	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
68	68-0247	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 แห่ง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	จัดหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และเพิ่มพูนทักษะ พร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 โรงเรียน	81,271,100	0	1/4/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
69	68-0423	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	เบิกหลักหักส่งค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	9,655,800	9,655,800	1/10/67	30/5/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด			
70	68-0424	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน	เบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ☐ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด	500,000	500,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
71	68-0428	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เบิกพิกัดหักส่งเงินค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา	40,734,700	40,734,700	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
72	68-0425	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ด้านดนตรีและศิลปะ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา	880,000	880,000	1/11/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
73	68-0426	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน ในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 5 รุ่น	1,045,000	1,045,000	1/11/67	31/7/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
74	68-0427	เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล เปตอง เซปักตะกร้อ เป็นต้น	881,600	881,600	1/5/68	31/8/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
75	68-0221	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	เบิกเงินเดือนให้กับครูในสังกัดเมืองพัทยา	219,966,500	219,966,500	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
76	68-0222	เงินอุดหนุนสำหรับค่าจ้างประจำบุคลากรทางการศึกษา	เบิกเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดเมืองพัทยา	529,500	529,500	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
77	68-0224	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	เบิกค่าการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิในสังกัดเมืองพัทยา	1,586,600	1,586,600	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
78	68-0422	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	เบิกจ่ายค่าบำเหน็จ บำนาญ ให้แก่ผู้มีสิทธิในสังกัดเมืองพัทยา	92,563,800	92,563,800	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
79	68-0215	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ารักษาพยาบาล)	เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณครูหรือผู้มีสิทธิ ในสังกัดเมืองพัทยา	15,589,200	15,589,200	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3										
(กรณีเกินเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
80	67-0310	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพทยาเหนือ) เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		25,000,000	1,632,000	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
81	67-0311	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพ การเรียนการสอนในชั้นเรียนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	47,700,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
82	67-0312	โครงการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษาและระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	เพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และระบบเสียงประกาศผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	27,200,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				768,761,990	537,354,096.08					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักปลัดเมืองพัทยา ทั้งสิ้น จำนวน 80 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 768,761,950 บาท

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0012	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 (ข้างฟลามิงโก)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 800 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 314 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 30 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	5,640,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
2	68-0013	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย เชื่อมซอยบุญยัถ์ภูงนา 1 เชื่อมซอย บุญยัถ์ภูงนา 3	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 364 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 35 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	4,370,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
3	68-0014	โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยบุญยัถ์ภูงนา 4 (หลังตลาดแม่ละออ)	งานทาสีตีเส้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58 ตารางเมตร, งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งจับ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ชุด, งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 397 เมตร เป็นต้น	4,860,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
4	68-0015	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พทยา 73 (หมู่บ้านอยู่สุข)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 360 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 36 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	4,730,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
5	68-0016	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนชัยพฤกษ์ 2 (ข้างหมู่บ้านเดอะกรีน พาร์ค จอมเทียน)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม.(SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 44 เมตร เป็นต้น	5,140,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
6	68-0017	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองกระบอก ซอย 2	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 600 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 123 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 13 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	2,130,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
7	68-0018	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยหนองใหญ่ 2 (เยื้องอพาร์ทเมนต์ เดอะแพนโคร่า แฮลส์)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มม.(SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 44 เมตร เป็นต้น	1,050,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
8	68-0019	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. โรงเรียนเมืองพัทยา 1	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 739 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 73 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	13,970,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
9	68-0020	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างสวนสาธารณะ ซอยชัยพฤกษ์4 (หนองโพรง)	งานก่อสร้างบ่อรวมน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 5.00x5.00x2.10 เมตร. จำนวน 1 บ่อ, งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 1,000 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 722 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 67 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	26,800,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
10	68-0021	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย เชื่อมซอยสุขุมวิท-พญา 21(ทางเข้าหมู่บ้านงามเจริญ 14)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 800 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 574 เมตร. โดยจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 54 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	15,100,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
11	68-0022	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย เชื่อมถนนพญาสาย 3 (ข้างไทยอุดมอพาร์ทเมนต์)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 152 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 15 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	1,910,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
12	68-0023	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พญา 2	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 99 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 11 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ เป็นต้น	1,100,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
13	68-0024	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท (ซอยมะปรางอ่อน)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 800 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 324 เมตร เป็นต้น	5,860,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน
14	68-0025	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยนาเกลือ 16/3	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 600 มม. (SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 648 เมตร เป็นต้น	9,680,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
15	68-0026	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อม พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างเพนียดช้าง 2 (ตรงข้ามพิทยาสถาร สป่า แอนด์ มาสซาจ)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม.(SN6) พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 251 เมตร เป็นต้น	8,920,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ตามแผน
16	68-0027	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อม พร้อม ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 17	งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 4.40-5.75 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 287 เมตร เป็นต้น	11,200,000	0	1/12/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ตามแผน
17	68-0028	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อม พร้อม ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท-พญา 34 (โรงเรียนต้นตารักษ์)	งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร. พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 448 เมตร เป็นต้น	10,350,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ตามแผน
18	68-0092	โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน	การอบรมเพื่ออธิบายในรายละเอียดข้อกฎหมายที่บังคับ ใช้เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น	40,000	0	1/12/67	31/7/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
19	68-0312	คำจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในเขตเมืองพัทยา	ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองกระทิงลาย คลองนกยาง คลองนาเกลือ คลองสองหนองปรือและห้วยเสือเผ่นและ จัดทำรายงานการตรวจสอบเผยแพร่คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง	500,000	0	1/11/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
20	68-0429	งานจ้างเหมาเอกชนดูแลจัดตั้งท่อระบายน้ำ	ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบและประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	2,000,000	0	1/12/67	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
21	67-0369	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1		30,000,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	การสืบราคาวัสดุ	ตามแผน
		(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่2) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)								
		โครงการเชื่อมต่อระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออกเมืองพัทยา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE (SN6) ขนาด 1,200 มม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 430 ม. โดยมีบ่อพักไม่น้อยกว่า 44 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ -งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE (SN6) ขนาด 600 มม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 244 บ่อ โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 23 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ -งานก่อสร้างรางระบำน้ำกว้าง 0.75 เมตร ยาว 7.40 เมตร พร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ จำนวน 7 ชุด -งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.30 - 14.80 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 337 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,555 ตารางเมตร เป็นต้น							
22	67-0370	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม โรงบำบัดน้ำเสียพัทยา ขอยัดหนองใหญ่	ดำเนินการดังนี้ 1.หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม จำนวน 1 งาน 2.หมวดงานสวน จำนวน 1 งาน 3.หมวดงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน จำนวน 1 งาน 4.หมวดงานสุขภัณฑ์ จำนวน 1 งาน 5.หมวดงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร และประปา จำนวน 1 งาน 6.หมวดงานอื่นๆ จำนวน 1 งาน	18,000,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำแบบแปลน)	การสืบราคาวัสดุ	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
23	68-0239	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)		56,110,700	33,234,700	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. ชนิดเหลี่ยมขนาด 3.00 x 3.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,220 เมตร 2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำท่อ ค.ส.ล. ชนิดเหลี่ยมขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 970 เมตร 3. ก่อสร้างวางท่อระบบไฟฟ้าใต้ดิน ท่อ ค.ส.ล. ชนิดเหลี่ยมขนาด 0.60x1.50 เมตร โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4,270 เมตร 4. งานซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,890 ตารางเมตร 5. งานก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,710 ตารางเมตร 6. งานปรับปรุงเสาโคมไฟ จำนวน 40 แห่ง 7. งานปูทางเท้าพร้อมพื้นฐาน คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,350 ตารางเมตร							
24	68-0241	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพญาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ 3 (ถนนสุขุมวิทพญา 54) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1.ก่อสร้างบ่อสูบรวมรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 5.00x50.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ 2.ก่อสร้างบ่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 6.00x10.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ 3.ก่อสร้างวางท่อแรงดัน HDPE ขนาด ๑ 1,000 มม. (PE100 PN10) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,644 เมตร 4.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด ๑ 1,400 มม.	20,131,900	6,251,600	1/10/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
25	68-0240	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมขยายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	(SN6) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,493 เมตร 5.งานเครื่องสูบ 750 ลิตร/วินาที กำลังไฟ 200 kw จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 6.งานเครื่องสูบ 1100 ลิตร/วินาที กำลังไฟ 450 kw จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 7.งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 500 KVA และติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 1 จุด 8.งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1250 KVA และติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 1 จุด	22,282,600	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
26	68-0243	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟ ฝั่งตะวันออก ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	-งานวางท่อแรงดัน HDPE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,995 เมตร เป็นต้น	88,147,800	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
27	68-0244	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พัทยา และนาเกลือ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1. ก่อสร้างโครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ถังตกทราย (Vertex Grit Chamber) จำนวน 1 ถัง เป็นต้น	85,000,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
28	68-0245	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1. จัดทำโปรแกรมบริหารจัดการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม จำนวน 1 ระบบ 2. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติ จำนวน 50 ชุด 3. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำฝนอัตโนมัติ รวม 10 ชุด 4. ติดตั้งห้องวางแผนและปฏิบัติการหลัก (Main War room) ณ โรงบำบัดน้ำเสีย หนองใหญ่ จำนวน 1 ระบบ	54,180,000	0	1/10/67	30/9/68 (อยู่ระหว่างขออนุมัติคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
29	68-0246	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS12 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	งานก่อสร้าง Over Head Crane พร้อมโครงสร้างรับรางเครน และฐานราก ประกอบด้วย 1.1 รอกโซ่ไฟฟ้ายกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตริกตัน ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 ชุด 1.2 ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน - ขวาว จำนวน 1 ชุด เป็นต้น	90,000,000	0	1/10/67	30/9/68 (อยู่ในกระบวนการด้านพัสดุ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3										
(กรณีเกินเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
30	67-0324	การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	งานก่อสร้างวางท่อเหล็กระบายน้ำรับแรงดันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,800 มม. 14 มม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,047 เมตร ทดสอบระบบสูบล้าง	164,771,400	62,150,800	1/10/67	31/3/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
31	67-0325	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยเทพประสิทธิ์ 9 เชื่อมขยายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำเทพประสิทธิ์ ขอย 9 เชื่อมขยายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	47,600,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
32	67-0327	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	1.งานวางท่อแรงดัน HOPE ขนาด 1,200 มิลลิเมตร ความยาวรวมไม่น้อย 2.งานวางท่อ HOPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาด 1,800 มิลลิเมตร พร้อมต่อปากปิดเหล็กหล่อจำนวน 38 ชุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,750 เมตร 3.งานวางท่อ HOPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาด 2,200 มิลลิเมตร พร้อมต่อปากปิดเหล็กหล่อจำนวน 23 ชุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,068 เมตร เป็นต้น	42,000,000	40,485,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
33	67-0328	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ขยายหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	45,000,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
34	67-0329	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	จัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม จำนวน 5 แห่งได้แก่ 1.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพัทยา45 SUIMP1) 2.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพัทยา75 SUMP2) 3.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพัทยายานน้อย (SUMP3) 4.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพัทยายานเขาตาโล (SUMP4) 5.สถานีสูบน้ำสุขุมวิทพัทยายานชัยพฤกษ์ (SUMP5)	60,000,000	8,000,100	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
35	67-0330	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS7 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	1.งานก่อสร้าง OVER Head Crane พร้อมโครงสร้างรับราง เครนและฐานราก 2.งานก่อสร้างประตูน้ำ SLuice Gate ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมโครงสร้างและชุดตู้ควบคุมไฟฟ้า 3.งานครุภัณฑ์ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม เครื่องสูบน้ำ	55,000,000	54,850,100	1/10/67	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4										
(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
36	67-0081	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท - พัทยา 91/1 เชื่อมถนนเลียบริมทางรถไฟ	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 800 มม. □ ความยาว 1560 เมตร บ่อพัก 153 บ่อ 2. ก่อสร้างบ่อรวมน้ำขนาด 4.00*4.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ 3. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.20 เมตร พื้นที่ 4759 ตารางเมตร	24,720,000	0	1/10/67	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
37	67-0082	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 5 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 5/1)	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 800 มม. ความยาว 38 เมตร บ่อพัก 5 บ่อ 2. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 129 ตารางเมตร	670,000	669,900	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักช่างสุขาภิบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
38	67-0083	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่บ้านเกษตรวิทย์พัฒนา	จัดจ้างก่อสร้าง 1. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 400 มม. ความยาว 146 เมตร บ่อพัก 16 บ่อ 2. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 600 มม. ความยาว 296 เมตร บ่อพัก 34 บ่อ 2. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 1085 ตารางเมตร	4,670,000	4,266,500	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				1,043,634,400	209,908,700.00					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักช่างสุขาภิบาลทั้งสิ้น จำนวน 38 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,043,634,400 บาท

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0098	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	จัดอบรม/กิจกรรมสตรีที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา	100,000	0	1/4/68	30/6/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0099	โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 1 ครั้ง	50,000	0	1/6/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
3	68-0080	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเมืองพัทยา□	2,000	840	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0081	โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา	บุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยามีคุณภาพชีวิตที่ดี, เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลไร้ที่พึ่งได้มีที่พักพิงอย่างปลอดภัย, เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา และลดปัญหาบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา, เพื่อส่งเสริมให้บุคคลไร้ที่พึ่งมีแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้องเหมาะสม	50,000	31,270	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0082	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ หรือประสบปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ□	20,000	19,455.39	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
6	68-0083	โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	10,000	0	1/2/68	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
7	68-0084	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	50,000	0	1/3/68	30/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0085	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	0	1/3/68	30/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0086	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา	เครือข่ายพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง, ประชาชนในเขตเมืองพัทยาที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์	150,000	0	1/2/68	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0157	โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน (มูลนิธิคุณ พ่อเรย์)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจวิธีการดูแลตนเองทางด้านกายใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม โดยได้รับการเติมเต็มตามศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย มีสุขอนามัยที่ดี และได้ฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต	225,000	225,000	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0158	โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงานศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อพัฒนาคนพิการ มีงบประมาณในการบริหารจัดการ และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน	500,000	500,000	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
12	68-0159	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อให้ผู้รับบริการช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญา	272,000	272,000	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
13	68-0160	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี)	ออทิสติกและสมอง คนพิการผู้มีการมีงานทำ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ อย่างทัน่วงทีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	200,000	200,000	1/10/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
14	68-0093	โครงการประชุมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี	สำรวจข้อมูลเชิงลึกและประชุมทำแผนชุมชน 42 ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	70,000	65,624	1/11/67	30/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
15	68-0095	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้ง ชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา	จัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชนที่ครบวาระ	100,000	11,760	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
16	68-0164	โครงการติดตั้งป้ายชื่อชุมชน ในเขตเมืองพัทยา	ติดตั้งป้ายชุมชน จำนวน 42 ป้าย ขนาด 100x50 ซม. (แบบมีเสาคู่)	1,300,000	0	1/12/67	28/2/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
17	68-0094	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน	จัดอบรม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ วิชาชีพชุมชน กลุ่ม PATTAYA BRAND และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขตเมืองพัทยาร่วมการร่วมกับEEC SELECT	100,000	98,475	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
18	68-0096	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน	จัดฝึกอบรมการทำสื่อโซเชียลมีเดีย ให้กับกลุ่มชุมชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา	100,000	0	1/5/68	30/7/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
19	68-0097	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการรายย่อย	100,000	98,578	1/12/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
20	68-0101	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเมืองพัทยา	700,000	226,936	1/11/67	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
21	68-0100	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในเขต เมืองพัทยา	คณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น จากกลุ่มต่างๆ ในเขตเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน	3,900,000	2,248,565	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2										
(งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)										
22	68-0230	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1.สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นการแบ่งเบา ภาระ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 2.ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ผ่านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	118,138,800	58,702,100	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
23	68-0231	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	1.จัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ เป็นการแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ให้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพความพิการ	13,802,400	7,573,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักสวัสดิการสังคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
24	68-0232	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และทำให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น□	1,950,000	1,950,000	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				141,940,200	72,223,603					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักสวัสดิการสังคม ทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 141,940,200 บาท

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0398	ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศชนิดเคลื่อนย้าย Trailer Mobile	ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชนิดเคลื่อนย้าย Trailer Mobile จำนวน 1 สถานี โดย ต้องดำเนินการ เคลื่อนย้ายตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไม่น้อยกว่า 10 จุด ให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยา	2,357,800	704,187.28	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0146	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานทางเลือก	ประชาชน ชุมชน บุคลากรสถานศึกษาในเขตเมืองพัทยา	40,000	0	1/12/67	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
3	68-0148	โครงการพืชมืองคาร์บอนต่ำ	ชุมชนเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในพื้นที่เมืองพัทยา	100,000	0	1/7/68	30/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0149	โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	จัดทำแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนในทะเล เพาะพันธุ์สัตว์ และอนุบาลสัตว์วัยอ่อน จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำขนาดเล็กและ ปล่อยสัตว์น้ำกลับสู่ทะเล เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม บริเวณลานโพธิ์และลานจอดรถ รักษาความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม	100,000	0	1/12/67	30/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0151	โครงการอนุรักษ์ป่าโกงกางคลองนกยาง คลองนาเกลือ และพื้นที่โดยรอบ	จ้างบุคลากรดูแลพื้นที่คลองนกยาง 2 คนประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน ที่อาศัยอยู่บริเวณคลองนกยาง	200,000	0	1/12/67	31/7/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
6	68-0089	โครงการดำเนินกิจกรรมปลูกพันธุ์กรรมพืชในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สวนสาธารณะของเมืองพัทยา เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้, กิจกรรมปลูกพันธุ์กรรมพืช, กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืช, กิจกรรมปลูกรักษาพันธุ์กรรมพืช, กิจกรรมอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช, กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุ์กรรมพืช	300,000	0	1/3/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
7	68-0091	โครงการรวมพลังร่วมพัฒนาพิทยาน่าอยู่น่ามอง ขยะ คูคลอง (Big Cleaning)	ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยา	100,000	0	1/1/68	30/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
8	68-0297	ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	จ้างเหมาแรงงานเพื่อตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ตัดหญ้า	300,000	0	1/7/68	30/8/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0298	ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	จัดจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง	32,866,000	9,566,675.56	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0406	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน 6 แห่ง จำนวน 25 ราย	6,570,000	1,772,666.68	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0090	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา	รณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอย พื้นที่ในเขตเมืองพัทยา	100,000	0	1/5/68	30/8/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (การขออนุมัติโครงการ)	ไม่มี	ตามแผน
12	68-0301	ค่าจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา	จัดจ้างบริษัทเอกชนในการกวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา, จัดจ้างแรงงานชุมชนในการกวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา	36,470,710	9,730,782	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
13	68-0304	ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนถ่ายและกำจัดของเสียอันตราย	268,000	0	1/11/67	28/2/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (การขออนุมัติโครงการ)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
14	68-0305	คำจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอย ชุมชนในเขตเมืองพัทยา	จัดจ้างบริษัทเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายมูลฝอย □ จากสถานีขนถ่ายไปยังสถานที่กำจัด	154,394,000	148,127,529.75	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2								
		(งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)								
15	68-0248	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเมืองพัทยา 35 ไร่ (ซอยชัยพฤกษ์ 2) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	รายละเอียดงานที่จะดำเนินการ 1.งานเตรียมพื้นที่โครงการ แล้วเสร็จและ 2.งานถมปรับระดับพื้นที่ คสล. 4.งานก่อสร้างลู่วิ่ง/ทางเดิน 5.งานก่อสร้างลานแอโรบิค 6.งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น 7.งานก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล 8.งานก่อสร้างสนามตะกร้อ 9.งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 10.งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ 11.งานปลูกต้นไม้และสนามหญ้า	82,310,000	0	1/1/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	ไม่มี	ตามแผน
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3								
		(กรณีเกินเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
16	67-0375	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพไฟประดับป้าย PATTAYA CITY ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	จ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพไฟประดับป้าย PATTAYA CITY ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	22,000,000	0	1/10/67	28/2/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
17	67-0376	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	จัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ 10 ดังนี้ 1.รถตรวจการณ์ (UTV) จำนวน 3 คัน 2.รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน 3.รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน 4.รถดับน้ำขุดหลัง ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน เมตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน 6.รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 2 คัน	28,850,000	0	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				367,326,510	169,901,841.27					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จำนวน 17 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 367,326,510 บาท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	68-0102	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		7,000,000	2,518,500	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	เช่น โครงการชลบุรีคอฟฟี่ ออนเดอะบีช คาดว่าจะจัดในเดือน พ.ย. 67, โครงการสัปดาห์มอเตอร์ไซด์และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพ คาดว่าจะจัดในเดือน ก.พ. 68, โครงการเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเล คาดว่าจะจัดในเดือน มิ.ย. 68, โครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา คาดว่าจะจัดในเดือน ก.ย. 68, โครงการ E-Sport คาดว่าจะจัดในเดือน เม.ย. 68, โครงการเทศกาลโฮี คาดว่าจะจัดในเดือน มิ.ย. 68 และโครงการอื่นๆ ที่เมืองพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น							
2	68-0107	โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	-การแข่งขันตกปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา -การแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น -การแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา -การแข่งขันวิ่งเกาะล้านเทรล -การแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา -การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเมืองพัทยา -การแข่งขันกีฬาเรือใบเมืองพัทยา -การแข่งขันวิ่งพิทยาเทรล -กีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -มีนักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,500 คน	6,500,000	5,065,610	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
3	68-0108	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	-การแข่งขันฟุตบอลละมั่งคัพ -การแข่งขันเปตองเมืองพัทยา -การแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา -การแข่งขันยิงปืนสั้นชาวบ้าน รายการ Koh Larn Shooting -การแข่งขันวอลเลย์บอลพัทยาโอเพ่น -การแข่งขันฟุตบอลพัทยาคัพ -การแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ -การแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น -การแข่งขันสเก็ตบอร์ดเมืองพัทยา -กีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -มีนักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1,500 คน	6,500,000	1,760,510	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0109	โครงการแข่งขันพืชมาราธอน	-การจัดการแข่งขันวิ่งในระยะ 5 ประเภท ได้แก่ 1. ระยะมาราธอน 42.195 กม. 2. ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. 3. ระยะ 10 กม. 4. ระยะพัมปิลีน และระยะวิลแชร์ ไม่เกิน 5 กม. -มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60,000 คน	10,000,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0122	โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	1. การแสดงดนตรี 2. การจุดพลุเฉลิมฉลองศักราชใหม่ 3. การจำหน่ายสินค้า 4. จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30,000 คน	10,000,000	10,000,000	1/10/67	28/2/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
6	68-0124	โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	1. การแสดงดนตรี 2. การจำหน่ายอาหาร 3. จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30,000 คน	15,000,000	0	1/10/67	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
7	68-0125	โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	1.การแสดงดนตรี 2.การแสดงพลุ 3.การจำหน่ายอาหาร 4.จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100,000	28,000,000	30,960,000	1/10/67	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0126	โครงการเทศกาลศิลปะแสงไฟเมืองพัทยา	1.การแสดงแสงไฟ 2.จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10,000 คน	10,000,000	0	1/12/67	30/6/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0140	โครงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ของยูเนสโก	จัดงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา / กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมสร้างการรับรู้ เมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์	10,000,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0141	โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา	จัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส มีการจัดจำหน่ายสินค้าและอาหาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 คน	10,000,000	10,000,000	1/12/67	30/9/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
11	68-0142	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา	200,000	0	1/1/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
12	68-0143	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่นาเกลือ	จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ จัดอบรมและศึกษาดูงาน พื้นที่สร้างสรรค์□	500,000	0	1/4/68	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ)	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
13	68-0145	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show	-งานเทศกาลไทยครั้งที่9 ระหว่างวันที่ 3-7 ต.ค. 67 -งานThailand Yoga Art&Dance ประจำปี2567 ระหว่างวันที่25-27 ต.ค. 67 - งาน ITB Berlin มี.ค. 68 -งานThai Festival เดือนส.ค./มิ.ย. 68 -งานส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบOnline	8,000,000	5,277,263.51	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
14	68-0121	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา	-ตกแต่งสถานที่บริเวณนาเกลือและถนนอเล็คกิงสตรีท -จัดประกวดตี-หมวย หนูน้อยไชนีส -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน -การแสดงของศิลปิน -พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สถานที่ คาดหวังว่ามีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20,000 คน	3,000,000	115,000	1/10/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
15	68-0131	โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-การจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชนบริเวณนาเกลือ -การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย -การแสดงของศิลปิน -การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการประมงนาเกลือ -อบรมดับเพลิงให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้า คาดหวังว่ามีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน	6,000,000	5,975,000	1/10/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
16	68-0144	โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Pattaya MICE City)	-งานประชุมไอซีแอล ครั้งที่61 ระหว่างวันที่14-17 พ.ย. 67 -งานประชุมใหญ่โลออนส์สากลภาครวม ระหว่างวันที่7-9 มี.ค.68 -งาน IMEX มี.ค.68 -งานTravel Tour Expo -งานIT&CMA 2025 กันยายน 2568	5,000,000	2,675,842	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
17	68-0343	ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์	จ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา แบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย – อังกฤษ) จำนวน 30,000 ชุด เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	1,354,000	1,125,000	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
18	68-0344	ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337	ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 ประกอบด้วย ผู้จัดการสำนักงาน หัวหน้าพนักงานรับสาย พนักงานรับสายผู้มีความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พนักงานรับเรื่องทางไลน์แอท Pattaya Connect พนักงานรับสายหมายเลขโทรศัพท์ ส่วนกลาง การเพิ่มข้อมูลใหม่และการปรับปรุงข้อมูล ค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ เป็นต้น	12,352,600	4,188,800	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
19	68-0349	ค่าจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของเมืองพัทยา	จ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของเมืองพัทยา เป็นค่าดูแลระบบ บำรุงระบบ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค รวมทั้งจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิดีทัศน์ และอื่น ๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของเมืองพัทยา เป็นต้น	9,000,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4								
		(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
20	67-0123	โครงการ Pattaya Beach Games (กีฬาชายหาดเมืองพัทยา)	จัดกิจกรรมกีฬาชายหาดและกีฬารมณันทนาการ เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ เช่น ฟุตบอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด EXTREME SPORT ฯลฯ	3,000,000	0	1/10/67	31/11/24	ยกเลิกโครงการ	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
21	67-0125	โครงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก	บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมต่างเพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง	10,000,000	5,990,000	1/10/67	31/12/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
22	67-0132	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	10,000,000	10,000,000	1/10/67	31/10/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
23	67-0122	ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337	ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง	12,352,600	12,310,000	1/10/67	31/11/24	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
24	67-0131	โครงการยกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา	ศึกษากลยุทธ์หรือแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์, ประชาชนเมืองพัทยาทราบข่าวสารการบริหารและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง	765,000	760,000	1/10/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				194,524,200						

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 194,524,200 บาท

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	67-0245	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		500,000	373,000	1/1/68	31/1/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
		(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
		โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักพัสดุและทรัพย์สิน	ปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.งานรื้อ 2.งานผนังกระจก 3.ประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4.งานระบบไฟฟ้า 5.งานครุภัณฑ์							
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				500,000	373,000					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักพัสดุและทรัพย์สิน ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0430	โครงการจ้างคนพิการเข้าทำงาน	จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นประโยชน์ แก่อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 12 คน	1,500,000	710,967.74	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0433	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ ของคุณภาพการให้บริการของเมืองพัทยา	จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา	30,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				1,530,000	710,967.74					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกองการเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,530,000 บาท

กลุ่มกฎหมาย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
1	68-0036	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		30,000	0	1/3/68	30/4/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขอเปลี่ยนแปลง แผนดำเนินงาน	ไม่เป็นไปตามแผน
		โครงการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว และธุรกิจการ เสริมความงาม	บรรยาย และตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง							
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				30,000	0					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มกฎหมาย ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	68-0033	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปบนพื้นที่เกาะล้าน	1.จัดการอบรมพร้อมปฏิบัติประดิษฐ์ (ดอกไม้จันทน์) 2.อบรมให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์	100,000	89,670	1/3/68	30/4/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
2	68-0069	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน	จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ และได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ , จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน 1 ครั้ง/ปี, ดำเนินงานเชิงรุกในชุมชนให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มติดบ้าน หรือผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล, ดำเนินงานเชิงรุกคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง, จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ด้านพัฒนาการและโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี 1 ครั้ง , ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ ม.7 บ้านเกาะล้าน พร้อมรายงานสรุปข้อมูลสถิติด้านสุขภาพดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ	70,000	0	1/1/68	30/4/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เลื่อนดำเนินการในเดือน ก.ค.	ไม่เป็นไปตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
3	68-0071	โครงการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และช่วยชีวิตทางนํ้าบนพื้นที่เกาะล้าน	ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย จำนวน 10 ล้านคน ภายใน 3 ปี (ตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข), ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานครอบคลุม ทั่วทุกพื้นที่เกาะล้าน, ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์และสิทธิ UCEP “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่” และการแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยการโทร 1669, ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการช่วยนํ้าเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางนํ้า การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุเพื่อผู้ประสบภัยปลอดภัยมีเจตคติ ที่ดีต่อสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม	136,000	96060	1/12/67	30/7/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
4	68-0152	โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	มีแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการช่วยชีวิตคนในครอบครัวได้เบื้องต้นและเป็น ภาคเครือข่ายระหว่างองค์กรกับชุมชนได้ร้อยละ 90, สามารถลดการมาสถานพยาบาลในกรณีที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช่ เหตุฉุกเฉินเนื่องจากประชาชนสามารถดูแลตนเองและบุคคล ในครอบครัวในเบื้องต้นได้ร้อยละ 80, แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวได้ร้อยละ 90	100,000	8,360	1/12/67	31/3/68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
5	68-0402	ค่าจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา	จัดจ้างเอกชนเพื่อให้บริการและดำเนินงานด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขครบถ้วนตามมาตรฐาน	28,760,000	7,189,717	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
6	68-0432	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน	จัดบริการออกตรวจสุขภาพอาหาร จำนวน 2 ครั้ง/ปี, จัดบริการออกหยอดทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง /ปี, รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 ครั้ง/ปี, จัดบริการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมการระบาดของ ของโรคในพื้นที่เสี่ยงหรือตามฤดูกาลไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี	300,000	0	1/1/68	30/4/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
7	68-0072	โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	รณรงค์ทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี รณรงค์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี, รณรงค์ปลูกต้นไม้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี, ร่วมรณรงค์เก็บขยะ รักษาได้ทะเลกับหน่วยงานที่อาสาจัดกิจกรรมดังกล่าว	50,000	0	1/2/68	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
8	68-0410	ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนงานสวน	จัดจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่คนสวน ให้เกิดความสวยงามของต้นไม้ที่อยู่บนพื้นที่เกาะล้าน	1,559,520	465,784.15	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
9	68-0394	โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตาม ตรวจสอบ ศึกษาวิจัย และพัฒนาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาทำลาย บนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	จัดจ้างบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงาน ดังนี้ 1.ผู้จัดการโครงการ 2.วิศวกรเครื่องกล 3.วิศวกรโยธา เป็นต้น	2,000,000	0	1/3/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
10	68-0401	ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	กำจัดขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	23,000,000	0	1/10/67	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอนสร้างโรงงาน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
11	68-0403	ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนน บนพื้นที่เกาะล้าน	จัดจ้างเหมาแรงงานในพื้นที่เพื่อกวาดทำความสะอาด บนพื้นที่เกาะล้าน	5,978,160	1,970,422.33	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
12	68-0351	ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสื่อสารและระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวแบบรวมอะไหล่พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้านเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	1.ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 3. รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 4. แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด	9,900,000	0	1/12/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
13	68-0039	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	1.เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 2.ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 3.เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งความพร้อมเพียงในการให้บริการประชาชนรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว	120,000	0	1/3/68	30/5/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1								
		(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่2) (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)								
14	67-0365	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณซอยยายหนู	ก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 246 ตารางเมตร บริเวณซอยยายหนู โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานบล็อกคอนกรีตผิวทาง 2.งานขอบทางคอนกรีต 3.งานพิเศษ	390,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
15	67-0367	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณซอยดาจุ่น	ก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร บริเวณซอยดาจุ่น โดยดำเนินการดังนี้ 1.งานบล็อกคอนกรีตผิวทาง 2.งานขอบทางคอนกรีต 3.งานพิเศษ	330,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
16	67-0373	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณสายท่าไร่ เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	โดยปูบล็อกคอนกรีตพร้อมคันหินสำเร็จรูป ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 557.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 6,350.00 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 110 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ต้น เป็นต้น	17,850,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
		แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2								
		(งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)								
17	68-0250	โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน (ระยะที่ 2) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1.ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 3.รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 4.แสดงข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด	29,308,500	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
18	68-0249	การซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหาดตาแหวน - หาดสังวาลย์ เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ซ่อมแซมสะพานไม้ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 125.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 376.50 ตารางเมตร -โคมไฟฟ้าส่องสว่าง หลอด LED เสาสูง 3 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 15 ชุด -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	21,160,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทบทวนราคา)	ไม่มี	ตามแผน
19	68-0260	การซ่อมแซมเส้นทางเชื่อมโยงหาดตาแหวน-หาดทองหลาง เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ซ่อมแซมเส้นทาง คสล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 411.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 2,055.00 ตารางเมตร -ห้องน้ำชาย พื้นที่ประมาณ 20.00 ตารางเมตร	77,900,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทบทวนราคา)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
20	68-0263	การก่อสร้างศูนย์จักรกลโยธา เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ห้องน้ำหญิง พื้นที่ประมาณ 20.00 ตารางเมตร -คอมไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยวหลอด LED เสาสูง 6 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด -คอมไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งคู่หลอด LED เสาสูง 6 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 37 ชุด และงานอื่นที่เหลือ -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน -ก่อสร้างอาคารโครงสร้าง คสล. หลังคาโครงเหล็ก ความกว้าง 20.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร -ระบบเคลื่อนย้ายความสามารถในการยกน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 30 ตัน -ถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อจ่ายบริการ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลิตร -งานอื่นๆ -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยาสาखाเกาะล้าน	30,000,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทบทวนราคา)	ไม่มี	ตามแผน
21	68-0264	การก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณหาดทองหลาง เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ปรับปรุงผิวจราจรความกว้างไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 765.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 5,055.00 ตารางเมตร -ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างจำนวนไม่น้อยกว่า 74 ชุด -งานอื่นๆ -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	16,141,000	0	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
22	68-0265	การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการเดินเท้าบริเวณหาดถ้ำ - หาดกรวด เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ก่อสร้างทางเดินเท้า ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 124.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 223.00 เมตร -โคมไฟฟาส่องสว่าง กิ่งเดี่ยว หลอด LED เสาสูง 3 เมตร -งานอื่นๆ -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	20,740,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทบทวนราคา)	ไม่มี	ตามแผน
23	68-0266	การก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณหาดยาย-หัวโตน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 2 ช่วง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 66 เมตร ช่วงที่ 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 45 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร - โคมไฟฟาส่องสว่างหลอด LED เสาสูง 3 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุด - รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	11,430,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทบทวนราคา)	ไม่มี	ตามแผน
24	68-0268	การปรับปรุงลานคอนกรีต หน้าสำนักงานหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	-ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร -งานปูพื้นกระเบื้องคอนกรีต ความกว้างไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร -ราวกันตก ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร -ศาลาพัก ขนาดความกว้างประมาณ 5 เมตร	15,000,000	0	1/1/68	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
25	68-0237	เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน ด้านงานสาธารณสุข	ความเป็นปรมาณ 5 เมตร จำนวน 2 หลัง -เสาธงพร้อมฐาน 1 แห่ง -และงานอื่นที่เหลือ -รายละเอียดตามแบบแปลนเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานเมืองพัทยา	301,200	109,110	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3										
(กรณีกั้นเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)										
26	67-0316	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ทำเทียมเรือ ท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างลานเอนกประสงค์ทำเทียมเรือ ท่าหน้าบ้าน บริเวณผิวคอนกรีตด้านล่าง, คานรองรับลานคอนกรีต,และขอบกำแพงกันคลื่นโดนรอบ, ทำการติดตั้งวัสดุเสริมกำลังโครงสร้าง,ทำการเคลือบปิดผิว ป้องกันการกัดกร่อนลานเอนกประสงค์ทำเทียมเรือ ท่าหน้าบ้าน พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,631.00 ตารางเมตร	49,897,000	2,492,700	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน
27	67-0315	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณหาดตายาย เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทางเท้า โดยปูบล็อกคอนกรีต พร้อมขอบคันหินสำเร็จรูป ความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00-8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,288.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 9,954.00 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 102 ต้น□	29,190,000	6,812,650	1/10/67	30/9/68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ตามแผน

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
				งบประมาณที่	เบิกจ่ายแล้ว	ระบุวันที่เริ่มต้น	ระบุวันที่สิ้นสุด			
28	67-0141	แผนดำเนินการเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		28,760,000	4,794,388	1/10/67	31/10/67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ตามแผน
		(กรณีเกินเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)								
		คำจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา	จัดจ้างเอกชนเพื่อให้บริการและดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ครบถ้วนตามมาตรฐาน							
29	67-0146	โครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	จ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	27,063,000	0	1/6/68	30/9/68	ยังไม่ได้ดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอนสร้างโรงงาน)	ไม่มี	ตามแผน
30	67-0142	คำจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน	จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลปลอดภัย 2.ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินสาธารณะ 3.ระบบประกาศประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัย 4.ระบบกล้องวงจรปิด 5.ระบบโปรแกรมประชาสัมพันธ์ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด	5,000,000	0	1/10/67	31/12/67	อยู่ระหว่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างตรวจรับงาน)	ไม่มี	ไม่เป็นไปตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				452,534,380	24,028,861.48					

โดยงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้านทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 452,534,380 บาท